

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. ETAPA 2

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
<b>TIPO DE CONTRATO</b>	OBRA
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	“ELABORACIÓN DE LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS Y REHABILITACIÓN DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL JUNÍN UBICADA EN LA ISLA DE PROVIDENCIA, EN EL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA”
<b>NÚMERO DEL CONTRATO</b>	3-1-97094-02
<b>DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPAA TERMINAR:</b>	CONTRATO
<b>CONTRATISTA</b>	<b>CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS</b> Representante: [REDACTED]
<b>INTERVENTOR</b>	<b>Fernando José Sánchez Pardo</b> identificado con cedula de ciudadanía No 10.549.160
<b>SUPERVISOR</b>	ANA MARÍA CIRO CALVO
<b>PLAZO INICIAL ETAPA II</b>	TRES (3) MESES
<b>VALOR INICIAL ETAPA II</b>	MIL SETECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES (\$1.718.694.863) PESOS M/CTE
<b>FECHA DE INICIO ETAPA II</b>	28 DE JUNIO DE 2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA II</b>	28 DE SEPTIEMBRE DE 2021

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>Otrosí No 1:</b> Prorroga por 48 días y adición al contrato por valor de \$ 472.190.169	
<b>Otrosí No 2 :</b> Prorroga por 15 días.	

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>PLAZO EJECUTADO</b>	CINCO (5) MESES Y TRES (3) DIAS

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
<b>VALOR FINAL ETAPA II</b>	\$ 2.190.885.032

**FECHA DE TERMINACIÓN  
ETAPA II**

30 DE NOVIEMBRE DE 2021

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia que Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), al día 30 de Noviembre de 2021 con fecha de terminación contractual el porcentaje de avance de obra ejecutado corresponde a 85,00%, teniendo pendiente un 15,00%, que corresponden a las siguientes actividades:

<b>ACTIVIDADES</b>	<b>% EJECUTADO</b>	<b>% FALTANTE</b>
1. PRELIMINARES	100%	0%
2. MOVIMIENTO DE TIERRAS	100%	0%
3. ESTRUCTURA EN CONCRETO	90%	10%
4. ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA Y CERRAMIENTO	81%	19%
5. MAMPOSTERIA	50%	50%
6. ACABADOS	0%	100%
7. REDES ELECTRICAS	8%	92%
8. EQUIPAMIENTO	0%	100%
9. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS	0%	100%

El contratista se compromete a terminar las obras al 15 de diciembre del 2021.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **TREINTA (30)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año **2021**.

EL CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR

  
**Firma**  
**REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO ESCENARIOS  
DEPORTIVOS**  
**Firma****FERNANDO JOSE SANCHEZ PARDO  
REPRESENTANTE INTERVENTORIA**

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor