

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

Contrato: PAF-ATF-O-004-2020.

Proyecto: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ.

Fase o Etapa: DOS (2)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN CONDICIONAL DE LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ”
NÚMERO DEL CONTRATO	PAF-ATF-O-004-2020
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	Fase 2 de ejecución de obra “OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR DEL MUNICIPIO DE BAJO BAUDÓ”
CONTRATISTA	CONSORCIO VIC – RAPITEC NIT No. 901.380.122-8 Representante Legal: LUIS GERMAN VILLAVECES URIBE Representante Legal Suplente: ALFREDO ANDRES GONZALEZ GUZMAN Integrado por: RAPITEC LTDA / NIT: 800.170.850-4: (50% de Participación) VIC S.A.S, / NIT: 800.225.920-1: (50% de Participación)
INTERVENTOR	CONSORCIO S. PACIFICO NIT No. 901.374.993-1 Representante Legal: EDUAR FABIAN CHAVARRO AGUILAR Integrado por: CARLOS MAURICIO VELASQUEZ / C.C. 10.007.364: (50% de Participación) RM INGENIEROS S.A.S. / NIT: 900.345.967-2: (50% de Participación)
SUPERVISOR	BLANCA MATEUS PINZÓN
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	FASE 2: CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	FASE 2: \$3.857.592.464 M/CTE (TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Fase 2: 21/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	Fase 2: 07/05/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

SUSPENSIONES REINICIOS:	Y	Suspensión No.1	
		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
		<i>No Aplica en Fase 2.</i>	<i>No Aplica en Fase 2.</i>
		<i>No Aplica en Fase 2.</i>	<i>No Aplica en Fase 2.</i>
		<i>No Aplica en Fase 2.</i>	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	<i>No Aplica en Fase 2.</i>		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	<i>TRES MESES Y QUINCE (15) DÍAS.</i>	
	Prórroga No. 2	<i>CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS.</i>	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	<i>TRES (3) MESES Y SESENTA (60) DÍAS.</i>		
ADICIONES	Adición No 1	<i>\$2.398.237.271 M/CTE (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE)</i>	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	<i>\$2.398.237.271 M/CTE (DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE)</i>		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO	FASE 2: SIETE (7) MESES Y SETENTA Y CINCO (75) DÍAS
VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TOTAL FASE 2: \$6.255.829.735 M/CTE (SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE)
FECHA DE TERMINACIÓN	07/05/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la FASE 2, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	REDES DE ALCANTARILLADO	Tramo del pozo D43 al D42 y sus domiciliarias: 48m pendientes. Prueba de estanqueidad tuberías y pruebas de presión líneas de impulsión.
2	ESTACIÓN DE BOMBEO	EBAR CENTRO: Instalación de tubería de alcantarillado para conexión con alcantarillado existente, en EBAR centro (1,8mts) y pozo 68 (6,0mts). Pruebas de funcionamiento de los equipos y de estanqueidad tanques. EBAR INTERMEDIAS Y PRINCIPAL: Pendiente pruebas de conexiones eléctricas y su funcionamiento
3	PTAR	Pruebas de estanqueidad y limpieza de componentes.

Nota 1: Como compromiso adicional se debe realizar acompañamiento al municipio para el arranque de la planta de tratamiento, este compromiso no será requisito para la firma del Acta de entrega y recibo a satisfacción del contrato de obra.

Lo anterior de acuerdo con lo estipulado en los términos de referencia del contrato de obra:

“...1.1.4 Fase II- Ejecución de Obra...”

“...Una vez terminadas las obras, se deberá llevar a cabo las actividades y procedimientos mínimos que permitirán poner en marcha el sistema de alcantarillado y la operación de la Planta de Tratamiento de Agua residual, de conformidad con lo estipulado en el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico-RAS en su versión vigente.

Durante las actividades de puesta en marcha se debe vigilar por el correcto funcionamiento de todas las obras ejecutadas, así como de las unidades de tratamiento de la planta, y controlar que la calidad del agua del efluente de los sistemas cumpla con las características establecidas en la normativa vigente...”

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en quince (15) días hábiles contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TECNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.** para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los *siete (07)* días del mes de *mayo* del año *2022*.


EL CONTRATISTA

INTERVENTOR



Firma

LUIS GERMAN VILLAVECES URIBE
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VIC-RAPITEC



Firma

EDUAR FABIAN CHAVARRO AGUILAR
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO S. PACIFICO

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor