

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. II

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	<i>Obra</i>
OBJETO DEL CONTRATO	<i>“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN LA OVEJERIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO”</i>
NÚMERO DEL CONTRATO	<i>PAF-EUC-O-013-2019</i>
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	<i>ETAPA II PARQUE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO</i>
CONTRATISTA	<i>LYDCO INGENIERA S.A.S NIT. 900.233.698-5</i>
INTERVENTOR	<i>REINEL ROLANDO ROMERO BENAVIDES NIT 87.069.865</i>
SUPERVISOR	<i>ANA MARÍA CIRO</i>
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>PLAZO ETAPA II- TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DÍAS PRORROGA ETAPA II- TREINTA (30) DÍAS</i>
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>ETAPA II: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$585.568.966,00) INCLUIDO IVA.</i>
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	<i>ETAPA II: 16 DE OTUBRE DE 2020</i>

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	<i>CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS</i>
VALOR TOTAL EJECUTADO	<i>ETAPA II: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (\$585.568.966,00) INCLUIDO IVA.</i>
FECHA DE TERMINACIÓN	<i>ETAPA II: 2 DE MARZO DE 2021</i>

Una vez verificados el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del Contrato No. PAF-EUC-O-013-2019, “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES, DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”, para la **Etapa II**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita a los **dos (2)** días del mes de **marzo** del **2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del Contrato No. PAF-EUC-O-013-2019, “EJECUCIÓN DE ESTUDIOS DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE : UN PARQUE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN JUAN EN EL MUNICIPIO DE

OSPINA, DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y UN PARQUE RECREODEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION LA OVEJERIA EN EL MUNICIPIO DE IPIALES ,DEPARTAMENTO DE NARIÑO.”, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

CANTIDADES EJECUTADAS

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad final ejecutada
1	Zonas Duras	M ²	839.5
2	Zonas Blandas	M ²	794.2
3	Juegos Infantiles y Gimnasio Biosaludable	Gl	1

INVENTARIO ENTREGADO:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD ENTREGABLE FINALES APROXIMADAS
1	Conformación Terreno	M2	1,442.21
2	Confinamiento Senderos y jardineras - Bordillo en concreto	ML	630.59
3	Muros bajos incluye pintura de acabado	ML	48.77
4	Baranda Recta plazoletas	ML	52.00
5	Anden en concreto	M2	277.77
6	Placa contrapiso en concreto	M2	131.98
7	Placa contrapiso en concreto Alabado texturizado	M2	237.64
8	Grana Sintetica	M2	75.11
9	Redes de desague, Cuneta en Concreto	ML	249.67
10	Tubería PVC.S d=6"	ML	20.28
11	Tubería PVC.S d=4"	ML	117.75
12	Caja de inspección .60x.60-	UN	3.00
13	Caja de inspección .40x.40-	UN	2.00
14	Caja de inspección .80x.80-	UN	2.00
15	Redes de desague, cárcamo	ML	14.31
16	Cúpula concéntrica 6 x 4"	UN	12.00
17	Poste Concreto	UN	5.00
18	Acometida EMT 1"	ML	42.50
19	Cable 3X4 + 4T AL 8000+B47 THW	ML	152.00
20	Cable 3X6+1X8T AL, THW	ML	79.50
21	Caja eléctrica de inspección eléctrica	UN	5.00
22	Canalización Ducto Eléctrico PVC-2 D 2"	ML	80.40
23	Varilla Cobre 2.40m	UN	3.00
24	Soldadura Exotérmica - cad well 115 gr	GR	20.00

25	Alambre de Aluminio N° 4	ML	18.00
26	Luminaria LED	UN	5.00
27	Fotoceldas	UN	5.00
28	Barraje BT preformado 500 A 6x1/2 para caja CS	UN	5.00
29	Juegos infantiles M-3A	UN	1.00
30	Juegos infantiles Pasamanos	UN	2.00
31	Modulo bicicleta estática	UN	3.00
32	Modulo abdominales	UN	2.00
33	Maquina Remo sentado	UN	2.00
34	Maquina prensa horizontal	UN	3.00
35	Maquina volantes	UN	1.00
36	Mesa de juegos	UN	2.00
37	Banca dado en concreto	UN	1.00
38	Banca aristas	M2	29.57
39	Banca curva	UN	6.00
40	Banca tipo corrida.	M2	7.69
41	Caneca metálica malla Mobiliario	UN	6.00
42	Señalización una cara	UN	4.00
43	Tótem	UN	1.00
44	Muro contención en concreto de 3000psi	UND	2.00
45	Escalera de concreto 3000 psi	M2	29.74
46	Cespedon de pasto Kikuyo	M2	794.20
47	Arboles	UN	30.00

DOCUMENTACIÓN ENTREGADA:


- Informe final de obra
- Manual de mantenimiento
- Planos récord firmados por los profesionales y especialistas
- Certificación revisión alcantarillado
- Video de día y de noche del parque
- Registro fotográfico general y detallado
- Validación de RETIE y RETIELAP y/o certificación correspondiente
- Certificaciones de materiales y equipos
- Balance del contrato

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la CONTRATANTE **“PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.”** y a la **ALCALDÍA MUNICIPAL DE OSPINA.**

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE “**PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.**” para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de **marzo** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA



Firma:
LINA JISELA MURCIA CUELLAR
REPRESENTANTE LEGAL
LYDCO INGENIERA S.A.S.

QUIEN RECIBE



Firma:
REINEL ROLANDO ROMERO
INTERVENTORIA
C.C No. 87.069.865

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor