

ACTA DE TERMINACIÓN

Código: GES-FO-023
Versión: 3
Fecha de aprobación:
15-Jun-2022
Clasificación: Público

CONTRATO

PROYECTO

FASE/ETAPA

No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR

TIPO DE CONTRATO	ESTUDIOS, DISEÑO Y OBRA
OBJETO DEL CONTRATO	“Ejecución de Diagnósticos, Estudios Técnicos, Diseños y Obras de Mejoramiento y/o Adecuación de un Centro Sacúdete ubicado en Popayán, departamento del Cauca”.
NÚMERO DEL CONTRATO	99374-004-2022 (PAF-ICBFGS-O-011-2022)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR:	Etapa I: Ejecución de Diagnósticos, Estudios Técnicos y Diseños de Mejoramiento y/o Adecuación de un Centro Sacúdete ubicado en Popayán, departamento del Cauca
CONTRATISTA	SAFRID INGENIERIA SAS – NIT 900.520.848-4 Representante Legal Miguel Alexander Cerón Molina CC. 1.082.774.968
INTERVENTOR	ESPARZA INGENIERIA S A S - N.I.T.: 800.200.907-5 Representante Legal Edgar Eduardo Esparza Santos C.C. 19.432.763
SUPERVISOR	Jessica Lorena Luna Chávez
PLAZO INICIAL ETAPA I:	Dos (2) meses
VALOR INICIAL ETAPA I:	Veintiún millones novecientos ochenta y siete mil treinta pesos m/cte; \$21.987.030
FECHA DE INICIO ETAPA I:	29/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I:	29/01/2023

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

		<i>Desde</i>	<i>Hasta</i>
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	N.A.	N.A.
	Prórroga a la suspensión No.	N.A.	N.A.
	Reinicio No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	N.A.		
PRÓRROGAS	Prórroga No. 1	N.A.	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	N.A.		
ADICIONES	Adición No 1	N.A.	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	N.A.		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

PLAZO EJECUTADO ETAPA I	Dos (2) meses
VALOR FINAL ETAPA I	Veintiún millones novecientos ochenta y siete mil treinta pesos m/cte; \$21.987.030
FECHA DE TERMINACIÓN ETAPA I	29/01/2023

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales de la Etapa I del contrato No. 99374-004-2022, dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido, concluyendo que el Contratista **NO CUMPLIÓ** con los entregables dentro del plazo contractual.

Una vez verificados los productos o servicios, se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:


PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
1	Levantamiento Topográfico	Subsanar las observaciones a notificar por la interventoría con comunicado No. INTICBFP-026-2023
2	Diseño Hidrosanitario	Subsanar las observaciones a notificar por la interventoría con comunicado No. INTICBFP-026-2023
3	Diseño Eléctrico, voz y datos	Subsanar las observaciones a notificar por la interventoría con comunicado No. INTICBFP-026-2023
4	Presupuesto, Memorias, Especificaciones	Subsanar las observaciones a notificar por la interventoría con comunicado No. INTICBFP-026-2023
5	Programación	Subsanar las observaciones a notificar por la interventoría con comunicado No. INTICBFP-026-2023
6	Plan de Gestión Ambiental	Deben entregar el producto acorde a lo establecido en los términos de referencia
7	Plan de Gestión Social y Reputacional	Deben entregar el producto acorde a lo establecido en los términos de referencia
8	Físico de los productos de los diseños técnicos	El Contratista debe entregar los productos de los estudios técnicos y diseños en original, dos (2) copias físicas y dos (2) copias magnéticas
9	Informe Final Etapa I	El Contratista debe entregar un informe final de la Etapa I

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en ocho (8) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER (P.A.F.) para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los veintinueve (29) días del mes de enero del año 2023.

EL CONTRATISTA



Firma

Miguel Alexander Cerón Molina
Representante Legal
SAFRID INGENIERIA SAS

INTERVENTOR



Firma

Edgar Eduardo Esparza Santos
Representante Legal
ESPARZA INGENIERÍA S.A.S

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor