


DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
CONTRATO No.	No. 0167*2014*0000138
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, EN LOS MUNICIPIOS DE SOLEDAD, GALAPA, TUBARA, POLONUEVO, LURUACO Y REPELON
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1.
VALOR	\$ 46.560.021.607,00
FECHA DE CONTRATO	15 DE OCTUBRE DE 2014
FECHA DE INICIO	10 DE NOVIEMBRE DE 2014
PLAZO INICIAL	9 MESES
FECHA DE FINALIZACION INICIAL	10 DE AGOSTO DE 2015
ACTA DE SUSPENSION No. 1	6 DE AGOSTO DE 2015
ACTA DE REINICIO No. 1	13 DE OCTUBRE DE 2015
CONTRATO ADICIONAL No. 1	13 DE OCTUBRE DE 2015
TIEMPO ADICIONAL No. 1	7 MESES
FECHA DE FINALIZACION No. 1	17 DE MAYO DE 2016
CONTRATO ADICIONAL No. 2	30 DE DICIEMBRE DE 2015
VALOR ADICIONAL No. 1	\$ 7.808.492.705
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 54.368.514.312
CONTRATO ADICIONAL No. 3	16 DE MAYO DE 2016
TIEMPO ADICIONAL No. 2	6 MESES
FECHA DE FINALIZACION No. 2	17 DE NOVIEMBRE DE 2016
CONTRATO ADICIONAL No. 4	17 DE NOVIEMBRE DE 2016
TIEMPO ADICIONAL No. 3	6 MESES
FECHA DE FINALIZACION No. 3	17 DE MAYO DE 2017
CONTRATO ADICIONAL No. 5	7 DE ABRIL DE 2017
VALOR ADICIONAL No. 2	\$ 5.661.736.380
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 60.030.250.692
TIEMPO ADICIONAL No. 4	6 MESES
FECHA DE FINALIZACION No. 4	17 DE NOVIEMBRE DE 2017
CONTRATO ADICIONAL No. 6	14 DE NOVIEMBRE DE 2017
TIEMPO ADICIONAL No. 5	6 MESES
FECHA DE FINALIZACION No. 5	17 DE MAYO DE 2018
CONTRATO ADICIONAL No. 7	10 DE MAYO DE 2018
TIEMPO ADICIONAL No. 6	7 MESES
FECHA DE FINALIZACION No. 6	17 DE DICIEMBRE DE 2018
CONTRATO ADICIONAL No. 8	17 DE DICIEMBRE DE 2018
TIEMPO ADICIONAL No. 7	3 MESES
FECHA DE FINALIZACION No. 7	17 DE MARZO DE 2019
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER - CDI
SUPERVISOR	LUIS EDUARDO MANJARRES

 <b>Gobernación del Atlántico</b>	<b>ATLANTICO LÍDER!</b>	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	<b>DA*CA*05P-R06</b> <b>Versión 1</b> <b>06/03/2007</b>
--	-------------------------	-------------------------------------	---

En Barranquilla se reunieron los señores: MERCEDEZ MUÑOZ ARAGON, Secretaria de Infraestructura, LUIS EDUARDO MANJARRES, Supervisor del Proyecto, GUILLERMO NARVÁEZ VÉLEZ, Representante Legal del CONSORCIO INTER- CDI Interventor Externo y EDUARDO SANTOS MARTINEZ, Representante legal de UNIÓN TEMPORAL CDI-21 GRUPÓ 1, con el objeto de recibir las obras del contrato en mención y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Las obras que se reciben en la presente acta corresponden a las efectuadas en el periodo del 1 de Diciembre de 2018 al 17 de Marzo de 2019, de acuerdo al cuadro anexo que detalla las cantidades ejecutadas cuantificadas por el Interventor.
2. Que las obras recibidas en la presente acta, se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

TOTAL DE OBRA EJECUTADA	\$ 1.456.233.032
A.I.U. 35,08%	\$ 510.909.427
COSTO TOTAL OBRA FISICA	\$ 1.967.142.459
DOTACION	\$ 844.916.401
COSTO TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 2.812.058.860
MENOS AMORTIZACION DEL ANTICIPO (SALDO)	\$ 0
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 2.812.058.860

**SON: DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS M/L.**


3. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

Concepto	Valor
Valor Contrato	\$ 46.560.021.607
Adicional No.2 en Valor	\$ 7.808.492.705
Adicional No.5 en Valor	\$ 5.661.736.380
<b>Valor Total de Contrato</b>	<b>\$ 60.030.250.692</b>
Obras recibidas en acta parcial N°.1	\$ 5.944.124.434
Obras recibidas en acta parcial N°.2	\$ 6.142.981.263
Obras recibidas en acta parcial N°.3	\$ 4.812.015.410
Obras recibidas en acta parcial N°.4	\$ 5.487.419.428
Obras recibidas en acta parcial N°.5	\$ 7.264.878.651
Obras recibidas en acta parcial N°.6	\$ 6.971.124.974
Obras recibidas en acta parcial N°.7	\$ 5.609.963.519
Obras recibidas en acta parcial N°.8	\$ 2.334.211.576
Obras recibidas en acta parcial N°.9	\$ 1.393.532.016

Obras recibidas en acta parcial N°.10	\$ 663.645.490
<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Obras recibidas en acta parcial N°.11	\$ 640.000.077
Obras recibidas en acta parcial N°.12	\$ 828.004.147
Obras recibidas en acta parcial N°.13	\$ 322.058.962
Obras recibidas en acta parcial N°.14	\$ 1.207.265.115
Obras recibidas en acta parcial N°.15	\$ 955.830.888
Obras recibidas en acta parcial N°.16	\$ 417.082.845
Obras recibidas en acta parcial N°.17	\$ 329.721.305
Obras recibidas en acta parcial N°.18	\$ 2.498.082.969
Obras recibidas en acta parcial N°.19	\$ 2.273.393.977
Obras recibidas en acta parcial N°.20	\$ 1.122.854.786
Obras recibidas en acta final de obra	\$ 2.812.058.860

4. Que el estado de cuenta del anticipo a la fecha es:

<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
Valor del Anticipo Inicial	\$13.968.006.482
Valor del Anticipo Adicional	\$1.698.520.914
<b>Valor Total del Anticipo</b>	<b>\$ 15.666.527.396</b>
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.1	\$ 1.783.237.330
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.2	\$1.842.894.379
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.3	\$1.443.604.623
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.4	\$1.646.225.829
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.5	\$ 2.179.463.595
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.6	\$ 2.091.337.492
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.7	\$ 1.682.989.056
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.8	\$ 700.263.473
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.9	\$ 418.059.605
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.10	\$ 179.931.100
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.11	\$192.000.023
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.12	\$ 248.401.244
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.13	\$ 96.617.689
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.14	\$ 362.179.534
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.15	\$ 286.749.266
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.16	\$ 125.124.853
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.17	\$ 98.916.392
Valor Amortizado en Acta Parcial N°.18	\$ 288.531.913
Anticipo por amortizar	\$ 0

 <b>ATLANTICO LIDER!</b>	<b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</b>	DA*CA*05P-R06 Versión 1 06/03/2007
---	-------------------------------------	--


5. El resumen de ejecución del proyecto se presenta a continuación:


MUNICIPIO	CDI	VALOR	VALOR EJECUTADO	% AVANCE	FECHA TERMINACIÓN
Galapa	Las Mercedes	\$ 6.542.794.465	\$ 6.542.794.465	100,00%	17 Marzo de 2019
	Manga Rubio	\$ 6.400.382.321	\$ 6.400.382.321	100,00%	17 Marzo de 2019
	Mundo Feliz	\$ 7.309.833.319	\$ 7.309.833.319	100,00%	17 Marzo de 2019
Luruaco	P. Cementerio	\$ 6.757.591.311	\$ 6.757.591.311	100,00%	17 Marzo de 2019
Polonuevo	La Victoria	\$ 6.203.209.374	\$ 6.203.209.374	100,00%	17 Marzo de 2019
Repelón	La Carolina	\$ 6.496.934.488	\$ 6.496.934.488	100,00%	17 Marzo de 2019
Soledad	Centenario	\$ 3.927.673.387	\$ 3.927.673.387	100,00%	17 Marzo de 2019
	Los Robles	\$ 3.905.966.562	\$ 3.905.966.562	100,00%	17 Marzo de 2019
	Villa Estadio	\$ 4.585.010.796	\$ 4.585.010.796	100,00%	17 Marzo de 2019
Tubará	Corazón Arena	\$ 7.900.854.781	\$ 7.900.854.781	100,00%	17 Marzo de 2019


6. A la fecha el contrato presenta un avance físico de 100,00%


Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido, en Barranquilla a los

03 DIC. 2019

  
**EDUARDO SANTOS MARTINEZ**  
 Representante legal  
 Unión Temporal CDI-21 – Grupo 1  
 Contratista

  
**GUILLERMO NARVÁEZ VÉLEZ**  
 Representante Legal (s)  
 Consorcio Inter – CDI  
 Interventor

  
**MERCEDES MUÑOZ ARAGÓN**  
 Secretaria de Infraestructura  
 Gobernación del Atlántico

  
**LUIS EDUARDO MANJARRES**  
 Supervisor del Proyecto  
 Gobernación del Atlántico

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21**

[illegible]

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21**  
PERÍODO DE: 1 - Diciembre - 2018 al 17 - Marzo - 2019

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21**

CONTRATO No. 0167/2014/000138 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1 INTERVENITOR CONSORCIO INTER-CDI SUPERVISOR LUIS EDUARDO MANJARRES FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 FINALIZACION INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2015 PLAZO INICIAL: 9 MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 6 DE AGOSTO DE 2015	VALOR CONTRATO: \$ 46.560.071.607
	FECHA DE REINICIO No. 1: ADICIONAL No. 1 EN TIEMPO: 7 MESES	ADICIONAL No. 2 EN VALOR: \$ 7.808.482.705
	FECHA DE TERMINACION ADICION No.1: 17 DE MAYO DE 2016	ADICIONAL No. 5 EN VALOR: \$ 5.661.76.380
	ADICIONAL No. 3 EN TIEMPO: 7 MESES	VALOR TOTAL: \$ 60.030.240.692
	FECHA DE TERMINACION ADICION No.3: 17 DE DIC DE 2016	ADICIONAL No. 6 EN TIEMPO: 6 MESES
	ADICIONAL No. 4 EN TIEMPO: 6 MESES	TERMINACION ADICION No.6: 17 DE MAYO DE 2018
FECHA DE TERMINACION ADICION No.4: 17 DE MAYO DE 2017	ADICIONAL No. 5 EN TIEMPO: 6 MESES	ADICIONAL No. 7 EN TIEMPO: 7 MESES
	FECHA DE TERMINACION ADICION No.5: 17 DE NOVI DE 2017	TERMINACION ADICION No.7: 17 DE DIC DE 2018
		ADICIONAL No. 8 EN TIEMPO: 3 MESES
		TERMINACION ADICION No.8: 17 DE MARZO DE 2019

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
ITEM	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.3.5	ACERO DE REFUERZO 420 MPA PEDESTALES	KG	11.041,73	2.946,63	32.535.886,98	9.051,95	26.672.747	9.051,95	26.672.744	0,00	4	9.051,95	26.672.747	9.051,95	26.672.747
2.3.6	ACERO DE REFUERZO 420 MPA COLUMNETAS	KG	2.051,07	2.946,63	6.043.751,53	14.785,17	43.566.414	13.399,39	39.483.056	1.385,77	4	14.785,17	43.566.414	14.785,17	43.566.414
2.3.7	ACERO DE REFUERZO 420 MPA MURO DE CONTENCIÓN	KG	13.948,12	2.946,63	41.099.950,39	52.785,32	155.538.813	52.785,32	155.538.809	0,00	4	52.785,32	155.538.813	52.785,32	155.538.813
2.3.8	MALLA ELECTROSOLDADA M.1.88 PLACA CONTRAPISO	KG	19.640,74	3.411,47	67.003.803,81	64.106,64	218.697.879	62.958,46	214.815.004	1.138,18	3.882,878	64.106,64	218.697.879	64.106,64	218.697.879
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS				5.316.337.293,82	0,00	2.948.527,521	0,00	2.995.040.360	-	(46.512,838)	-	2.948.527,521	-	2.948.527,521
3.1	ELEMENTOS VERTICALES					0,00		0,00							
3.1.1	COLUMNAS METALICAS D=5" E=4MM	KG	26.869,34	9.446,59	252.217.844,57	0	0	0,00							
3.1.2	MACIZOS VERTICALES DE CONCRETO REFUERZO	ML	5.177,12	41.927,88	217.065.686,11	6.770,35	283.866.422	7.150,13	299.789.793	(379,78)	(15.923,370)	6.770,35	283.866.422	6.770,35	283.866.422
3.2	ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO					0,00		0,00							
3.2.1	VIGAS ACARTELADAS. PISO 1	M3	2.078,78	679.859,45	1.413.278.015,01	1.264,43	859.633.909	1.264,44	859.638.107	(0,01)	(4,58)	1.264,43	859.633.909	1.264,43	859.633.909
3.2.2	CINTAS DE REFUERZO PARA DURAPANEL DE 15x25 CM	ML	14.325,23	41.973,65	601.281.980,32	13.769,61	577.960.791	14.564,28	611.315.152	(794,65)	(33.354,361)	13.769,61	577.960.791	13.769,61	577.960.791
3.3	PLACA Y LOSAS EN CONCRETO					0,00		0,00							
3.3.1	PLACA PRELOSA E=10 CM PISO 1 EN CONCRETO	M2	8.163,22	78.835,56	643.551.941,27	0	0	0,00							
3.3.2	PLACA MACIZA E=10 cm PISO 1 EN CONCRETO	M2	5.683,40	71.979,73	409.089.597,48	3.216,43	231.517.763	3.368,69	242.477.397	(152,26)	(10.959,634)	3.216,43	231.517.763	3.216,43	231.517.763
3.3.3	PLACA MACIZA E=12 cm RAMPAS en concreto f'c=3.000 psi	M2	504,71	86.904,21	43.861.076,21	644,46	56.006.339	644,45	56.005.383	0,01	9,56	644,46	56.006.339	644,46	56.006.339
3.3.4	PLACA CUBIERTA MACIZA EN CONCRETO E=0,12 CON	M2	5.511,45	114.735,90	632.361.244,90	211,53	24.270.085	211,53	24.270.085	-	-	211,53	24.270.085	211,53	24.270.085
3.4	VIGAS REALIZADAS, CONECTOR en concreto f'c=3.000 psi					0,00		0,00							
3.4.1	TANQUE	M3	186,38	979.849,84	182.619.513,93	185,20	181.464.026	179,50	175.863.781	5,70	5.560.245	185,20	181.464.026	185,20	181.464.026
3.5	TANQUE EN CONCRETO					0,00		0,00							
3.5.1	REFUERZOS DE CIMENTACIÓN					0,00		0,00							
3.5.1	ADERO DE REFUERZO 420 Mpa VIGAS ACARTELADAS	KG	161.000,35	2.921,59	470.377.002,33	122.488,21	357.860.317	122.758,23	358.649.205	(270,02)	(788,688)	122.488,21	357.860.317	122.488,21	357.860.317
3.5.2	ADERO DE REFUERZO 420 Mpa MACIZOS VERTICALES	KG	10.457,10	2.921,59	30.551.361,75	17.097,26	49.951.178	16.972,01	49.585.254	125,25	365,924	17.097,26	49.951.178	17.097,26	49.951.178
3.5.3	ADERO DE REFUERZO 420 Mpa CINTA REFUERZO	KG	27.159,55	2.921,59	79.348.070,46	43.948,56	128.399.685	42.356,34	123.747.864	1.592,22	4.651,821	43.948,56	128.399.685	43.948,56	128.399.685
3.5.4	ADERO DE REFUERZO 420 Mpa TANQUE DE AGUA	KG	26.444,28	2.921,59	77.259.344,01	17.646,53	51.555.926	16.305,93	47.639.242	1.340,60	3.916,984	17.646,53	51.555.926	17.646,53	51.555.926
2.5.5	MALLA ELECTROSOLDADA M.1.88 PLACA PRELOSA Y MACIZA	KG	46.312,33	3.423,99	158.572.939,52	7.980,00	27.323.440	7.980,00	27.323.440	-	-	7.980,00	27.323.440	7.980,00	27.323.440
2.5.6	MALLA ELECTROSOLDADA M.2.62 PLACA CUBIERTA	KG	26.464,17	3.423,99	90.613.062,55	32.978,74	112.918.890	32.978,74	112.918.876	0,00	14	32.978,74	112.918.890	32.978,74	112.918.890
2.5.7	MALLA ELECTROSOLDADA M.2.21 PLACA RAMPAS	KG	4.172,80	3.423,99	14.287.623,41	1.693,57	5.796.782	1.692,99	5.796.782	0,57	1,968	1.693,57	5.796.782	1.693,57	5.796.782
4	MANPOSTERIA				1.952.361.955,59	0,00	32.063.300	0,00	31.900.485	-	162,815	-	32.063.300	-	32.063.300
4.1	MUROS EN DURAPANEL					0,00		0,00							
4.1.1	MUROS EN SISTEMA DURAPANEL CON LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4CM DE ESPESOR	M2	30.873,90	61.020,93	1.883.953.968,69	0,00	0	0,00		-	-	-		-	
4.1.2	ANTEPECHOS EN SISTEMA DURAPANEL CON LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4CM DE ESPESOR	M2	505,53	61.020,93	30.847.959,56	0,00	0	0,00		-	-	-		-	
4	PREFABRICADOS Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES					0,00		0,00							
4.2.1	POSETA RECTANGULAR EN GRANITO PULIDO 1.02x0.48	UND	121,75	81.407,50	9.911.100,41	10,00	814.075	8,00	651.260	2,00	162,815	10,00	814.075	10,00	814.075
4.2.2	LAVAMANOS TIPO BATEA 2.80x0.60x0.50	UND	76,09	363.363,08	27.648.926,94	86,00	31.249.225	86,00	31.249.225	-	-	86,00	31.249.225	86,00	31.249.225
5	CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES				2.660.442.480,82	0,00	1.100.785.351	0,00	1.100.785.466	-	(114)	-	1.100.785.351	-	1.100.785.351
5.1	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS					0,00		0,00		-	-	-		-	0

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21 PERIODO DE: 1 - Diciembre - 2018 al 17- Marzo - 2019	CONTRATO No. 0167*2014*000138 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1 INTERVENITOR: CONSORCIO INTER-CDI SUPERVISOR: LUIS EDUARDO MANJARRÉS FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 FINALIZACION INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2015 PLAZO INICIAL: 9 MESES	FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1:	6 DE AGOSTO DE 2015	VALOR CONTRATO:	\$ 46.560.021.607
		FECHA DE REINICIO No. 1:	13 DE OCTUBRE DE 2015	ADICIONAL No. 2 EN VALOR:	\$ 7.898.492.705
		ADICIONAL No. 1 EN TIEMPO:	7 MESES	ADICIONAL No. 5 EN VALOR:	\$ 5.661.736.380
		FECHA DE TERMINACION ADICION No. 1:	17 DE MAYO DE 2016	VALOR TOTAL:	\$ 60.030.250.692
		ADICIONAL No. 3 EN TIEMPO:	7 MESES	ADICIONAL No. 6 EN TIEMPO:	6 MESES
		FECHA DE TERMINACION ADICION No. 3:	17 DE DIC DE 2016	TERMINACION ADICION No. 6:	17 DE MAYO DE 2018
		ADICIONAL No. 4 EN TIEMPO:	8 MESES	ADICIONAL No. 7 EN TIEMPO:	7 MESES
		FECHA DE TERMINACION ADICION No. 4:	17 DE MAYO DE 2017	TERMINACION ADICION No. 7:	17 DE DIC DE 2018
		ADICIONAL No. 5 EN TIEMPO:	6 MESES	ADICIONAL No. 8 EN TIEMPO:	3 MESES
		FECHA DE TERMINACION ADICION No. 5:	17 DE NOVI DE 2017	TERMINACION ADICION No. 8:	17 DE MARZO DE 2019

CONDICIONES CONTRACTUALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4		ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
ITEM	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR
5.1.1	PENDIENTADO CUBIERTAS PLANAS DE CONCRETO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO DE NIVELACION g=4 cm	M2	5.511,45	29.865,11	164.600.078,43	3.882,12	118.926.452	(0,00)	118.926.586	(134)	3.882,12	118.926.452
5.1.2	AISLAMIENTO TERMICO CUBIERTAS PLANAS DE CONCRETO CON GRAVILLA LAVADA SUELTA DE 2"	M2	5.511,45	5.406,92	29.799.972,48	0	0,00	-	-	-	-	-
5.2	CUBIERTAS					0,00	0,00	-	-	-	-	-
5.2.1	CUBIERTAS INCLINADAS EN SISTEMA DURAPANEL CON LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4CM DE ESPESOR	M2	15.217,61	61.023,92	928.638.023,80	0	0,00	-	-	-	-	-
5.2.2	RECUBRIMIENTO CUBIERTAS INCLINADAS EN MORTERO DE 14 Mpa y CONCRETO DE 21 Mpa POR CARA, SOBRE LAMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4CM DE ESPESOR	M2	30.435,21	34.899,79	1.062.182.567,64	24.184,29	844.026.642	0,00	844.026.572	70	24.184,29	844.026.642
5.3	IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS					0,00	0,00	-	-	-	-	-
5.3.1	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS INCLINADAS EN MORTERO POLIMERICO FLEXIBLE EUCCO PLASTISEL DE TOXEMENT	M2	15.217,61	17.193,71	261.647.119,30	0	0,00	-	-	-	-	-
5.3.2	IMPERMEABILIZACION CUBIERTAS PLANAS DE CONCRETO EN SIKALATIC-450/SIKAFLOOR-4NN ELASTIC DE SIKA	M2	7.164,89	29.806,53	213.574.719,18	4.623,92	137.832.257	(0,00)	137.832.307	(50)	4.623,92	137.832.257
6	PANELES, REVOCQUES, RESVESTIMIENTOS Y PISOS					0,00	1.544.822.298	-	1.513.566.530	31.255.768	-	1.544.822.298
6.1	RECUBRIMIENTO MUROS EN DURAPANEL					0,00	0,00	-	-	-	-	-
6.1.1	RECUBRIMIENTO EN MORTERO DE 14 Mpa POR CARA, SOBRE LAMINAS DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4CM DE ESPESOR	M2	61.747,80	24.815,49	1.532.301.814,16	48.422,77	1.201.634.765	(170,97)	1.205.877.469	(4.242.704)	48.422,77	1.201.634.765
6.1.2	RECUBRIMIENTO ANTEPECHOS EN SISTEMA DURAPANEL, CON LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 4CM DE ESPESOR	M2	1.011,06	24.815,49	25.089.989,02	301,50	7.481.870	-	7.481.870	-	301,50	7.481.870
6.2	ENCHAPES MUROS Y CUBIERTA					0,00	0,00	-	-	-	-	-
6.2.1	ENCHAPE EXTERIOR MOSAICO VENEZIANO - LAVARTIS EN VIDRIO DE 25mm CUBIERTAS MODULOS	M2	15.217,61	61.389,52	934.201.580,87	0	0,00	-	-	-	-	-
6.2.2	ENCHAPE EXTERIOR MOSAICO VENEZIANO - LAVARTIS EN VIDRIO DE 25mm MUROS, MODULOS	M2	21.793,46	61.389,52	1.337.890.023,98	0	0,00	-	-	-	-	-
6.2.3	ENCHAPE DE BAÑOS EN MOSAICO VENEZIANO - LAVARTIS EN VIDRIO DE 25mm	M2	4.020,00	61.389,52	246.785.870,40	0	0,00	-	-	-	-	-
6.2.4	ENCHAPE ANEPCOS EN MOSAICO VENEZIANO - LAVARTIS EN VIDRIO DE 25mm	M2	1.011,06	61.389,52	62.068.586,31	0	0,00	-	-	-	-	-
6.2.5	ENCHAPE CERAMICA BLANCA 20x20 MUROS COCINA, VESTIERES Y OTROS	M2	2.392,17	34.391,58	82.270.505,93	2.653,77	91.267.343	-	91.267.343	-	2.653,77	91.267.343
6.4	ACABADOS PISOS					0,00	0,00	-	-	-	-	-
6.4.1	Piso Epóxico IPOXY SUPERQUARTZ BAÑOS, OFICINAS, CIRCULACIONES	M2	13.927,28	46.745,24	651.034.046,15	0	0,00	-	-	-	-	-
6.4.2	Piso de Caucho EMEFLEX COVER KID AULAS	M2	5.265,12	121.776,09	641.165.726,98	81,40	9.912.574	-	9.912.574	-	81,40	9.912.574
6.4.3	PISO ADOQUIN ECOLOGICO COLOR NARANJA PANTONE 7585-U PATIO TIPO INDUSTRIAL 24 x 12 x 6 cm	M2	5.325,07	41.022,08	218.445.447,55	3.132,51	128.502.035	580,67	104.681.744	23.820.291	3.132,51	128.502.035
6.5	GENEFAS, DILATAIONES, PIRLANES Y OTROS					0,00	0,00	-	-	-	-	-
6.5.1	DILATAACION TIPO BORDILLO 0,10	ML	3.620,17	35.856,98	129.808.497,79	2.956,85	106.023.701	49,24	104.258.103	1.755.598	2.956,85	106.023.701









**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21**

[illegible]

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21  PERIODO DE: 1- Diciembre - 2018 al 17 - Marzo - 2019	CONTRATO No. 0167/2014/0001/38	FECHA DE SUSPENSION No. 1: 6 DE AGOSTO DE 2015										VALOR CONTRATO: \$ 46.560.021.607									
	OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	FECHA DE REINICIO No. 1: 13 DE OCTUBRE DE 2015										ADICIONAL No. 2 EN VALOR: \$ 7.886.492.705									
	CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1	ADICIONAL No. 1 EN TIEMPO: 7 MESES										ADICIONAL No. 5 EN VALOR: \$ 5.661.736.380									
	INTERVENITOR CONSORCIO INTER-CDI	FECHA DE TERMINACION ADICION No. 1: 17 DE MAYO DE 2016										VALOR TOTAL: \$ 60.030.250.692									
	SUPERVISOR LUIS EDUARDO MANIARRES	ADICIONAL No. 3 EN TIEMPO: 7 MESES										ADICIONAL No. 6 EN TIEMPO: 6 MESES									
	FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2014	FECHA DE TERMINACION ADICION No. 3: 17 DE DIC DE 2016										TERMINACION ADICION No. 6: 17 DE MAYO DE 2018									
	FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014	ADICIONAL No. 4 EN TIEMPO: 6 MESES										ADICIONAL No. 7 EN TIEMPO: 7 MESES									
	FINALIZACION INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2015	FECHA DE TERMINACION ADICION No. 4: 17 DE MAYO DE 2017										TERMINACION ADICION No. 7: 17 DE DIC DE 2018									
	PIAZO INICIAL: 9 MESES	ADICIONAL No. 5 EN TIEMPO: 6 MESES										ADICIONAL No. 8 EN TIEMPO: 3 MESES									
		FECHA DE TERMINACION ADICION No. 5: 17 DE NOIE DE 2017										TERMINACION ADICION No.8: 17 DE MARZO DE 2019									
CONDICIONES CONTRACTUALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4					PRESENTE ACTA					ACUMULADO									
ITEM	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR						
13.1.3.10	ACCESORIO PVC-P 1 1/2"	UND	213,00	5.329,72	1.135.238,24	189,00	1.007.317	189,00	1.007.317	-	-	189,00	1.007.317	189,00	1.007.317						
13.1.3.11	TUBERIA PVC-P RDE-21 1 1/4"	ML	234,53	9.790,85	2.296.250,40	274,90	2.891.507	274,71	2.689.647	0,19	1.860	274,90	2.691.507	274,90	2.691.507						
13.1.3.12	ACCESORIO PVC-P 1 1/4"	UND	424,00	3.861,18	1.637.140,32	367,00	1.417.053	367,00	1.417.053	-	-	367,00	1.417.053	367,00	1.417.053						
13.1.3.13	TUBERIA PVC-P RDE-21 1"	ML	667,78	8.444,64	5.639.161,70	921,39	7.780.807	921,39	7.780.807	-	-	921,39	7.780.807	921,39	7.780.807						
13.1.3.14	ACCESORIO PVC-P 1"	UND	1.053,00	4.548,80	4.789.882,56	904,00	4.112.112	904,00	4.112.112	-	-	904,00	4.112.112	904,00	4.112.112						
13.1.3.15	TUBERIA PVC-P RDE 11 3/4"	ML	1.326,37	6.923,45	9.183.069,64	1.257,18	8.704.035	1.248,24	8.642.140	8,94	61.896	1.257,18	8.704.035	1.257,18	8.704.035						
13.1.3.16	ACCESORIO PVC-P 3/4"	UND	2.732,00	3.704,73	10.121.322,36	2.088,00	7.661.382	2.088,00	7.661.382	-	-	2.088,00	7.661.382	2.088,00	7.661.382						
13.1.3.17	TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2"	ML	1.994,32	4.822,73	9.618.066,89	1.215,58	5.862.414	1.023,08	4.934.039	192,50	928.376	1.215,58	5.862.414	1.215,58	5.862.414						
13.1.3.18	ACCESORIO PVC-P 1/2"	UND	4.259,00	2.583,99	10.920.033,41	3.013,00	7.725.302	2.488,00	6.327.927	545,00	1.397.375	3.013,00	7.725.302	3.013,00	7.725.302						
13.1.2	REDES DE ACERO GALVANIZADO AGUA	UND				0,00															
13.1.2.1	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 4"	UND	30,00	42.573,13	1.277.183,90	12,00	510.878	6,00	255.439	6,00	255.439	12,00	510.878	12,00	510.878						
13.1.2.2	TUBERIA ACERO GALVANIZADO AGUA 3"	ML	75,00	50.806,29	3.810.471,75	37,50	1.905.236	22,50	1.143.142	15,00	762.094	37,50	1.905.236	37,50	1.905.236						
13.1.2.3	ACCESORIO ACERO GALVANIZADO 3"	UND	80,00	18.966,64	1.137.998,40	30,00	568.999	18,00	341.400	12,00	227.600	30,00	568.999	30,00	568.999						
13.1.3	PUNTOS HIDRAULICOS AGUA FRIA	UND				0,00															
13.1.3.1	PUNTO A.F. SANITARIO DE TANQUE	UND	280,00	31.994,56	8.958.476,80	303,00	9.694.352	269,00	8.606.537	34,00	1.087.815	303,00	9.694.352	303,00	9.694.352						
13.1.3.2	PUNTO A.F. SANITARIO ANTIV ANDALICO	UND	60,00	31.994,56	1.919.673,60	57,00	1.823.690	46,00	1.471.750	11,00	351.940	57,00	1.823.690	57,00	1.823.690						
13.1.3.3	PUNTO A.F. LAVAMANOS	UND	491,00	31.994,56	15.709.328,96	483,00	15.453.372	401,00	12.829.819	82,00	2.623.554	483,00	15.453.372	483,00	15.453.372						
13.1.3.4	PUNTOA.A.F. POCETAS BEBE	UND	20,00	31.994,56	639.891,20	20,00	639.891	18,00	575.902	2,00	63.989	20,00	639.891	20,00	639.891						
13.1.3.5	PUNTO A.F. DUCHAS	UND	160,00	31.994,56	5.119.129,60	160,00	5.119.130	142,00	4.543.228	18,00	575.902	160,00	5.119.130	160,00	5.119.130						
13.1.3.6	PUNTO A.F. ORINAL	UND	60,00	31.994,56	1.919.673,60	62,00	1.983.663	50,00	1.599.728	12,00	383.935	62,00	1.983.663	62,00	1.983.663						
13.1.3.7	PUNTO A.F. LAVAPLATOS	UND	30,00	31.994,56	959.836,80	50,00	1.599.728	45,00	1.439.755	5,00	159.973	50,00	1.599.728	50,00	1.599.728						
13.1.3.8	PUNTO A.F. NEVERA	UND	20,00	31.994,56	639.891,20	20,00	639.891	18,00	575.902	2,00	63.989	20,00	639.891	20,00	639.891						
13.1.3.9	PUNTO A.F. LAVADORAS	UND	30,00	31.994,56	959.836,80	29,00	927.842	27,00	863.853	2,00	63.989	29,00	927.842	29,00	927.842						
13.1.3.10	PUNTO A.F. LLAVE MANGUERA	UND	10,00	31.994,56	319.945,60	111,00	3.551.396	59,00	1.887.679	52,00	1.683.717	111,00	3.551.396	111,00	3.551.396						
13.2	SISTEMA DE DESAGUE, DRENAJES, VENTILACION					0,00															
13.2.1	RED DE PVC SANITARIA Y AGUAS LLUVIAS					0,00															
13.2.1	TUBERIA PVC SANITARIA 4"	ML	2.232,31	20.514,31	45.794.299,36	2.638,38	54.124.545	2.638,38	54.083.517	2,00	41.029	2.638,38	54.124.545	2.638,38	54.124.545						
13.2.2	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 4"	UND	2.162,57	17.750,81	38.387.428,35	1.893,51	33.433.828	1.807,51	32.084.767	76,00	1.349.082	1.893,51	33.433.828	1.893,51	33.433.828						
13.2.3	TUBERIA PVC SANITARIA 3"	ML	582,57	16.453,78	11.333.188,61	521,89	11.333.188,61	507,16	9.866.179	14,73	286.554	521,89	10.152.733	521,89	10.152.733						
13.2.4	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 3"	UND	974,51	16.851,05	16.421.544,82	676,68	11.402.769	676,68	11.402.769	-	-	676,68	11.402.769	676,68	11.402.769						
13.2.5	TUBERIA PVC-SANITARIA 2"	ML	1.136,02	13.008,86	14.778.325,14	1.400,74	18.222.031	1.400,74	18.222.031	-	-	1.400,74	18.222.031	1.400,74	18.222.031						
13.2.6	TUBERIA PVC LIVIANA 2"	ML	627,88	10.018,06	6.290.139,51	599,03	5.700.577	568,53	5.695.568	0,50	5.009	599,03	5.700.577	599,03	5.700.577						
13.2.7	ACCESORIOS PVC-SANITARIA 2"	UND	3.082,48	10.479,24	32.302.065,18	2.579,23	27.028.370	2.409,23	25.246.899	170,00	1.781.471	2.579,23	27.028.370	2.579,23	27.028.370						
13.2.2	PUNTOS PVC-SANITARIOS					0,00															
13.2.2.1	SANITARIO (TANQUE)	UND	280,00	42.995,96	12.038.868,80	272,00	11.694.901	255,00	10.963.970	17,00	730.931	272,00	11.694.901	272,00	11.694.901						
13.2.2.2	SANITARIO ANTIVANDALICO	UND	60,00	42.995,96	2.579.757,60	53,00	2.278.786	47,00	2.020.810	6,00	257.876	53,00	2.278.786	53,00	2.278.786						
13.2.2.3	LAVAMANOS	UND	491,00	42.995,96	21.111.016,36	368,00	15.822.513	364,00	15.650.529	4,00	171.984	368,00	15.822.513	368,00	15.822.513						
13.2.2.4	POCETAS BEBES	UND	20,00	42.995,96	859.919,20	18,00	773.927	16,00	687.935	2,00	85.992	18,00	773.927	18,00	773.927						
13.2.2.5	SIFON DUCHA	UND	160,00	42.995,96	6.879.353,60	144,00	6.191.418	135,00	5.804.455	9,00	386.964	144,00	6.191.418	144,00	6.191.418						
13.2.2.6	CRINAL	UND	60,00	42.995,96	2.579.757,60	56,00	2.407.774	50,00	2.149.798	6,00	257.976	56,00	2.407.774	56,00	2.407.774						
13.2.2.7	LAVAPLATOS	UND	30,00	42.995,96	1.289.878,80	47,00	2.020.810	42,00	1.805.830	5,00	214.980	47,00	2.020.810	47,00	2.020.810						
13.2.3	LAVADORAS	UND	30,00	42.995,96	1.289.878,80	27,00	1.160.891	24,00	1.031.903	3,00	128.988	27,00	1.160.891	27,00	1.160.891						

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA <b>ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21</b> PERIODO DE: 1 - Diciembre - 2018 al 17 - Marzo - 2019										CONTRATO No. 0167*2014*000138 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (ODI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER-CDI SUPERVISOR: LUIS EDUARDO MANUARES FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 FINALIZACION INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2015 PLAZO INICIAL: 9 MESES									
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4									
ITEM	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO							
								CANT.	VALOR	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR						
13.2.9	ODOD DE 4"	UND	34,00	56.179,94	1.910.117,96	52,00	3.483.156	62,00	3.483.156	-	-	62,00	3.483.156						
13.2.10	SIFON DE PISO 3"	UND	110,00	56.185,66	6.180.422,05	123,00	6.910.836	123,00	6.910.836	-	-	123,00	6.910.836						
13.2.11	SIFON DE PISO 2"	UND	160,00	28.447,17	4.551.547,20	479,00	13.626.194	365,00	10.383.217	114,00	3.242.977	479,00	13.626.194						
13.2.12	VALVULAS DE VENTILACION	UND	260,00	37.913,45	9.857.497,00	196,00	7.431.036	196,00	7.431.036	-	-	196,00	7.431.036						
13.3	MONTAJE DE APARATOS Y EQUIPOS																		
13.3.1	MONTAJE DE APARATOS																		
13.3.1.1	SANITARIO (TANQUE)	UND	280,00	37.822,85	10.590.398,00	296,00	11.195.564	234,00	8.850.547	62,00	2.345.017	296,00	11.195.564						
13.3.1.2	SANITARIO ANTIVANDALICO	UND	60,00	37.822,85	2.269.371,00	59,00	2.231.548	42,00	1.588.580	17,00	642.988	59,00	2.231.548						
13.3.1.3	LAVAMANOS	UND	491,00	30.882,82	15.163.464,62	351,00	11.148.698	249,00	7.688.822	112,00	3.458.876	351,00	11.148.698						
13.3.1.4	POCETAS BEBES	UND	20,00	14.903,47	298.069,40	20,00	298.069	16,00	238.466	4,00	59.614	20,00	298.069						
13.3.1.5	DUCHAS	UND	160,00	36.129,45	5.780.712,00	150,00	5.780.712	126,00	4.552.401	34,00	1.228.311	160,00	5.780.712						
13.3.1.6	ORINAL 3"	UND	60,00	21.542,59	1.292.555,40	51,00	1.314.098	49,00	1.055.587	12,00	259.511	61,00	1.314.098						
13.3.1.7	LAVAPLATOS 2"	UND	30,00	26.263,96	787.918,80	46,00	1.208.142	40,00	1.050.558	6,00	157.584	46,00	1.208.142						
13.3.1.8	LAVADORA 2"	UND	30,00	12.199,57	365.987,10	30,00	365.987	21,00	256.191	9,00	109.796	30,00	365.987						
13.3.1.9	LLAVE MANGUERA	UND	10,00	75.171,91	751.719,10	108,00	8.118.566	55,00	4.134.455	53,00	3.984.111	108,00	8.118.566						
13.3.2	MONTAJE DE EQUIPOS																		
13.3.2.1	MONTAJE EQUIPO DE BOMBEO	GLB	10,00	863.235,44	8.632.354,40	9,00	7.769.119	6,00	5.179.413	3,00	2.589.706	9,00	7.769.119						
13.3.2.2	MONTAJE BOMBA DE ACHIQUE	UND	10,00	214.808,54	2.148.085,40	1,00	214.809	0,00	-	1,00	214.809	1,00	214.809						
13.4	VALVULAS Y ACCESORIOS ESPECIALES																		
13.4.1	VALVULAS DE CORTE																		
13.4.1.1	REGISTRO 4" RED WHITE	UND	10,00	964.153,20	9.641.532,00	4,00	3.856.613	0,00	-	-	-	-	-						
13.4.1.2	REGISTRO 3" RED WHITE	UND	20,00	455.700,13	9.114.002,60	14,00	6.379.802	3,00	2.892.460	1,00	964.153	4,00	3.856.613						
13.4.1.3	REGISTRO 2" RED WHITE	UND	30,00	233.557,51	7.006.725,50	27,00	6.306.053	12,00	5.488.402	2,00	911.400	14,00	6.379.802						
13.4.1.4	REGISTRO 1 1/4" RED WHITE	UND	10,00	87.067,11	870.671,10	8,00	696.537	24,00	5.605.360	3,00	700.673	27,00	6.306.053						
13.4.1.5	REGISTRO 1" RED WHITE	UND	80,00	54.012,66	4.321.012,80	68,00	3.672.861	7,00	609.470	1,00	87.067	8,00	696.537						
13.4.1.6	REGISTRO 3/4" RED WHITE	UND	215,00	45.052,21	9.686.225,15	172,00	7.748.980	147,00	6.622.675	25,00	1.125.305	172,00	7.748.980						
13.4.1.7	REGISTRO 1/2" RED WHITE	UND	109,00	25.728,89	2.804.449,01	99,00	2.547.160	88,00	2.264.142	11,00	283.018	99,00	2.547.160						
13.4.2	CHEQUES CORTINA																		
13.4.2.1	CHEQUES 3" RED WHITE	UND	20,00	509.492,56	10.189.951,20	18,00	9.170.866	14,00	7.132.896	4,00	2.037.970	18,00	9.170.866						
13.4.2.2	CHEQUES 1" RED WHITE	UND	10,00	70.984,86	709.848,60	10,00	709.849	9,00	638.864	1,00	70.985	10,00	709.849						
13.4.3	FLOTADOR MECANICO																		
13.4.3.1	FLOTADOR 1" HELBERT	UND	10,00	218.520,55	2.185.205,50	10,00	2.185.206	6,00	1.311.123	4,00	874.082	10,00	2.185.206						
13.4.4	UNIONES																		
13.4.4.1	UNION FLANGE 4" HF	UND	10,00	68.932,69	689.326,90	6,00	413.596	0,00	-	-	-	-	-						
13.4.4.2	UNION FLANGE 3" HF	UND	40,00	117.583,36	4.703.334,40	32,00	3.762.668	24,00	2.822.001	8,00	940.667	32,00	3.762.668						
13.4.4.3	UNION FLEXIBLE 3" ACERO	UND	80,00	117.583,36	9.406.666,80	64,00	7.525.335	48,00	5.644.001	16,00	1.881.334	64,00	7.525.335						
13.4.5	NIPLE PASAMUROS																		
13.4.5.1	NIPLE PASAMUROS 3"	UND	20,00	99.774,37	1.995.487,40	16,00	1.596.390	12,00	1.197.292	4,00	399.097	16,00	1.596.390						
13.4.5.2	NIPLE PASAMUROS 2"	UND	10,00	52.694,46	526.944,60	8,00	421.556	6,00	316.167	2,00	105.389	8,00	421.556						
13.4.5.3	NIPLE PASAMUROS 1"	UND	10,00	66.997,27	669.972,70	8,00	535.978	6,00	401.984	2,00	133.995	8,00	535.978						
13.6	DOCUMENTACION																		
13.6.1	MANUAL DE OPERACIÓN + ARCHIVO MAGNETICO	UND	10,00	307.230,64	3.072.306,40	10,00	3.072.306	3,00	921.892	7,00	2.150.614	10,00	3.072.306						













<div>DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO</div> <div>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21</div> <div>PERIODO DE: 1 - Diciembre - 2018 al 17 - Marzo - 2019</div>	CONTRATO No. 0167/2014*000138	ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21									
	OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO									
	CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1									
	INTERVENITOR:	CONSORCIO INTER-CDI									
	SUPERVISOR:	LUIS EDUARDO MANUJARRES									
	FECHA CONTRATO:	15 DE OCTUBRE DE 2014									
	FECHA DE INICIO:	10 DE NOVIEMBRE DE 2014									
	FINALIZACION INICIAL:	10 DE AGOSTO DE 2015									
PLAZO INICIAL:		9 MESES									

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
ITEM	UNO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.
18.9	ACOMETIDAS ELECTRICAS BAJA TENSION - 208 V				0,00				0,00										
18.9.1	ACOMETIDA DE TRAFIO A TGA EN CABLE DE ALUMINIO 3X8+1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	104,00	76.520,00	7.958.080,00	1.758,00	134.522.160	1.758,00	134.522.160	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.9.2	ACOMETIDA DE PLANTAA TGA EN CABLE DE ALUMINIO 3X8+1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	209,00	76.515,60	15.991.760,40	148,00	11.324.309	148,00	11.324.309	-	-	-	148,00	-	11.324.309	-	11.324.309	-	11.324.309	-
18.9.3	ACOMETIDA DE TGA A TADM EN CABLE DE ALUMINIO 2X6+1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	533,00	34.524,04	18.401.313,32	378,00	13.050.087	378,00	13.050.087	-	-	-	378,00	-	13.050.087	-	13.050.087	-	13.050.087	-
18.9.4	ACOMETIDA DE TGA A TAU-MUL EN CABLE DE ALUMINIO 1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	230,00	22.297,16	5.128.346,80	163,00	3.634.437	163,00	3.634.437	-	-	-	163,00	-	3.634.437	-	3.634.437	-	3.634.437	-
18.9.5	ACOMETIDA DE TGA A T SERV EN CABLE DE ALUMINIO 1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	104,00	22.297,16	2.318.904,64	74,00	1.649.990	74,00	1.649.990	-	-	-	74,00	-	1.649.990	-	1.649.990	-	1.649.990	-
18.9.6	ACOMETIDA DE TGA A TCOOC EN CABLE DE ALUMINIO 2X2+1X4+1X4T EN TUBERIA PVC DE 2"	104,00	35.528,68	3.694.982,72	210,00	7.461.023	210,00	7.461.023	-	-	-	210,00	-	7.461.023	-	7.461.023	-	7.461.023	-
18.9.7	ACOMETIDA DE TGA A T COMEDOR EN CABLE DE ALUMINIO 1X6+1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	376,00	22.295,36	8.383.055,36	286,00	5.930.566	286,00	5.930.566	-	-	-	286,00	-	5.930.566	-	5.930.566	-	5.930.566	-
18.9.8	ACOMETIDA DE TGA A TAU-JARDIN EN CABLE DE ALUMINIO 1X6+1X6+1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	7.174,00	22.296,72	159.971.017,28	5.086,50	113.422.439	5.086,50	113.422.439	-	-	-	5.086,50	-	113.422.439	-	113.422.439	-	113.422.439	-
18.9.9	ACOMETIDA DE TGA A TAU-LEPREP-J EN CABLE DE ALUMINIO 2X6+1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	5.111,00	35.526,40	181.575.430,40	3.624,00	128.747.674	3.624,00	128.747.674	-	-	-	3.624,00	-	128.747.674	-	128.747.674	-	128.747.674	-
18.9.10	ACOMETIDA DE TGA A T SAL-CUINA EN CABLE DE ALUMINIO 3X6+1X6+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	564,00	259.489,76	146.352.224,64	400,00	103.795.904	400,00	103.795.904	-	-	-	400,00	-	103.795.904	-	103.795.904	-	103.795.904	-
18.9.11	ACOMETIDA DE TGA A TILUM-EXT EN CABLE DE ALUMINIO 1X4+1X5+1X6T EN TUBERIA PVC DE 2"	261,00	30.290,32	7.905.773,52	293,00	8.875.064	293,00	8.875.064	-	-	-	293,00	-	8.875.064	-	8.875.064	-	8.875.064	-
18.10	INFRAESTRUCTURA				0,00				0,00										
18.10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO NORMA AP-260	251,00	502.021,24	126.007.331,24	196,00	98.396.163	181,00	90.865.844	15,00	7.530.319	156,00	98.396.163							
18.10.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO NORMA CS-274	240,00	602.397,44	144.575.385,60	194,00	116.865.103	173,00	104.214.757	21,00	12.650.346	194,00	116.865.103							
18.10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO SENCILLA NORMA CS-275	30,00	1.204.853,48	36.145.604,40	47,00	56.628.114	21,00	25.307.923	26,00	31.326.190	47,00	56.628.114							
18.10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DOBLE NORMA CS-276	30,00	2.409.730,60	72.291.918,00	36,00	86.750.302	22,00	53.014.073	14,00	33.736.228	36,00	86.750.302							
18.11	TABLEROS GENERALES Y TABLEROS DE TRANSFERENCIA				0,00				0,00										
18.11.1	TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DEL TGA (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR)	10,00	865.193,64	8.651.936,40	7,00	6.056.355	7,00	6.056.355	-	-	-	7,00	-	6.056.355	-	6.056.355	-	6.056.355	-
18.11.2	TABLERO GENERAL DE ACOMETIDAS (TGA) (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR)	10,00	13.498.935,00	134.999.350,00	8,00	107.999.480	8,00	107.999.480	-	-	-	8,00	-	107.999.480	-	107.999.480	-	107.999.480	-
18.11.3	TABLERO GENERAL DE BOMBAS (TG-BOMB) (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR)	10,00	2.434.980,16	24.349.801,60	10,00	24.349.802	7,00	17.044.861	3,00	7.304.940	10,00	24.349.802							
18.11.4	GRUPO DE MEDIDA INDIRECTA DE BAJA TENSION (SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR)	10,00	7.344.983,60	73.449.836,00	10,00	73.449.836	8,00	58.759.869	2,00	14.689.967	10,00	73.449.836							
18.12	EQUIPOS ESPECIALES, TRANSFORMADORES Y UPS				0,00				0,00										
18.12.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UPS MONOFASCA DE 3 KVA (208-208 V) CON AUTONOMIA DE 10 MINUTOS	10,00	1.630.792,80	16.307.928,00	10,00	16.307.928	7,00	11.415.550	3,00	4.892.378	10,00	16.307.928							



DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21**  
PERIODO DE 1 - Diciembre - 2018 al 17 - Marzo - 2019

**ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21**

CONTRATO No. 01872014\*000138  
OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1  
INTERVENTOR CONSORCIO INTER-CDI  
SUPERVISOR LUIS EDUARDO MANJARRES  
FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2014  
FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014  
FINALIZACIÓN INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2015  
PLAZO INICIAL: 9 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 6 DE AGOSTO DE 2015  
FECHA DE RENICIO No. 1: 13 DE OCTUBRE DE 2015  
ADICIONAL No. 1 EN TIEMPO: 7 MESES  
FECHA DE TERMINACION ADICION No.1: 17 DE MAYO DE 2016  
ADICIONAL No. 3 EN TIEMPO: 7 MESES  
FECHA DE TERMINACION ADICION No.3: 17 DE DIC DE 2016  
ADICIONAL No. 4 EN TIEMPO: 6 MESES  
FECHA DE TERMINACION ADICION No.4: 17 DE MAYO DE 2017  
ADICIONAL No. 5 EN TIEMPO: 6 MESES  
FECHA DE TERMINACION ADICION No.5: 17 DE NOVI DE 2017

VALOR CONTRATO: \$ 48.590.021.607  
ADICIONAL No. 2 EN VALOR: \$ 7.806.492.705  
ADICIONAL No. 5 EN VALOR: \$ 5.661.736.380  
VALOR TOTAL: \$ 60.030.250.692  
ADICIONAL No. 6 EN TIEMPO: 6 MESES  
TERMINACION ADICION No.6: 17 DE MAYO DE 2018  
ADICIONAL No. 7 EN TIEMPO: 7 MESES  
TERMINACION ADICION No.7: 17 DE DIC DE 2018  
ADICIONAL No. 8 EN TIEMPO: 3 MESES  
TERMINACION ADICION No.8: 17 DE MARZO DE 2019

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR		CANT.	VALOR			CANT.	VALOR PARCIAL			CANT.	VALOR		
20.3.1	UND	10,00	71.421,30	714.213,00	10,00	714.213			9,00	642.792		1,00	71.421			10,00	714.213		
21				1.090.224.529,99	0,00	1.068.161.512			0,00	1.038.744.154		-	29.417.358			-	1.068.161.512		
21.1					0,00				0,00										
21.1.1	GBL	13,00	7.354.339,43	95.606.412,59	10,00	73.543.394			6,00	44.126.037		4,00	29.417.358			10,00	73.543.394		
21.2	UND		75.000.000,00	0,00	0,00				0,00										
21.2.1	UND	10,00	99.461.811,74	994.618.117,40	10,00	994.618.117			0,00							10,00	994.618.117		0
22				29.519.706,00	0,00				0,00										
22.1.1									0,00										
22.1.1.1	ML	684,00	22.000,36	15.048.247,88	0,00				0,00										
22.1.1.2	UND	548,00	6.306,74	3.456.091,19	0,00				0,00										
22.1.1.3	UND	93,00	22.107,87	2.056.031,92	0,00				0,00										
22.1.1.4	UND	15,00	106.665,73	1.599.985,89	0,00				0,00										
22.1.1.5	UND	15,00	38.440,16	576.602,40	0,00				0,00										
22.1.1.6	UND	15,00	39.932,99	598.994,85	0,00				0,00										
22.1.1.7	UND	15,00	71.999,83	1.079.997,43	0,00				0,00										
22.1.1.8	UND	684,00	4.506,90	3.082.721,57	0,00				0,00										
22.1.1.9	UND	30,00	67.367,83	2.021.034,86	0,00				0,00										
24				1.483.075.259,00	0,00	1.131.012.484			0,00	909.561.565		-	251.450.919			-	1.131.012.484		
24.1									0,00										
24.1.1	ML	2.995,19	401.860,95	1.203.650.622,18	2.194,36	881.827.594			1828,36	734.746.487		366,00	147.081.108			2.194,36	881.827.594		
24.1.2	GBL	10,00	2.217.691,91	22.176.919,10	3,00	6.653.076			2,00	4.435.384		1,00	2.217.692			3,00	6.653.076		
24.2									0,00										
24.2.1	M2	9.793,11	2.961,99	29.007.102,32	8.354,03	24.744.553			8354,03	24.744.539		0,01	15			8354,03	24.744.553		
24.2.1	M3	4.866,56	8.524,08	41.738.638,68	2.866,58	24.434.957			2490,01	21.225.044		376,57	3.209.913			2.866,58	24.434.957		
24.2.1	M2	19.586,23	8.453,20	165.566.283,03	17.124,32	144.755.260			12.679,84	107.185.181		4.444,48	37.570.078			17.124,32	144.755.260		
24.2.2	UND	29,00	181.674,40	5.268.557,60	183,00	33.246.415			53,00	9.628.743		130,00	23.617.672			183,00	33.246.415		
24.2.3	UND	297,00	52.751,30	15.667.136,10	291,00	15.350.628			144,00	7.596.187		147,00	7.754.441			291,00	15.350.628		

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21

PERIODO DE: 1 - Octubre -2018 al 17 - Marzo -2019

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21

CONTRATO No. 0167/2014/000138

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1

INTERVENTOR CONSORCIO INTER-CDI

SUPERVISOR LUIS EDUARDO MANJARRES

FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2014

FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014

FINALIZACION INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2015

PLAZO INICIAL: 9 MESES

FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 6 DE AGOSTO DE 2015

FECHA DE REINICIO No. 1: 13 DE OCTUBRE DE 2015

ADICIONAL No. 1 EN TIEMPO: 7 MESES

FECHA DE TERMINACION ADICION No.1: 17 DE MAYO DE 2016

ADICIONAL No. 3 EN TIEMPO: 7 MESES

FECHA DE TERMINACION ADICION No.3: 17 DE DIC DE 2016

ADICIONAL No. 4 EN TIEMPO: 6 MESES

FECHA DE TERMINACION ADICION No.4: 17 DE MAYO DE 2017

ADICIONAL No. 5 EN TIEMPO: 6 MESES

FECHA DE TERMINACION ADICION No.5: 17 DE NOVI DE 2017

VALOR CONTRATO: \$ 48.586.021.607

ADICIONAL No. 2 EN VALOR: \$ 7.808.492.705

ADICIONAL No. 5 EN VALOR: \$ 5.661.736.380

VALOR TOTAL: \$ 60.030.250.692

ADICIONAL No. 6 EN TIEMPO: 6 MESES

TERMINACION ADICION No.6: 17 DE MAYO DE 2018

ADICIONAL No. 7 EN TIEMPO: 7 MESES

TERMINACION ADICION No.7: 17 DE DIC DE 2018

ADICIONAL No. 8 EN TIEMPO: 3 MESES

TERMINACION ADICION No.8: 17 DE MARZO DE 2019

CONDICIONES CONTRACTUALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4				ACUMULADO ANTERIOR				PRESENTE ACTA				ACUMULADO			
ITEM	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
25	ANDENES				609.444.105,79	0,00	428.367.787	0,00	406.839.952	-	21.527.835	-	-	-	428.367.787	-	-	-	-
25.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS					0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.1.1	EXCAVACION MECANICA	M3	1.701,90	20.944,94	35.646.191,80	74,64	1.563.330	74,64	1.563.330	-	-	-	-	-	74,64	-	1.563.330	-	1.563.330
25.1.2	EXCAVACION MANUAL	M3	167,38	20.631,76	3.453.261,46	646,43	13.336.989	646,43	13.336.989	-	-	-	-	-	646,43	-	13.336.989	-	13.336.989
25.1.3	SUBBASE EN RECIBO COMPACTADO B-200	M3	1.276,43	51.751,90	66.057.418,96	300,07	15.528.986	300,07	15.528.986	-	-	-	-	-	300,07	-	15.528.986	-	15.528.986
25.1.4	BASE EN ARENA E-3CM	M3	127,64	74.530,53	9.513.263,18	66,76	4.875.956	66,76	4.875.956	-	-	-	-	-	66,76	-	4.875.956	-	4.875.956
25.2	BORDILLOS Y PISO					0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.2.1	SARDINEL EN CONCRETO 50 X 20 CM	ML	907,00	127.737,22	115.857.658,54	104,00	13.284.671	104,00	13.284.671	-	-	-	-	-	104,00	-	13.284.671	-	13.284.671
25.2.2	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 35 X 20 CM	ML	878,00	127.974,14	112.361.294,92	1.943,59	248.729.259	1.831,89	234.434.547	-	-	-	-	-	1.943,59	-	248.729.259	-	248.729.259
25.2.3	LOSETA PREFABRICADA DE CONCRETO 20X10X6 CM	M2	4.254,75	57.955,33	246.585.456,00	124,80	7.232.826	124,80	7.232.826	-	-	-	-	-	124,80	-	7.232.826	-	7.232.826
25.2.4	CONTENEDORES DE RAIZ	M2	46,00	434.120,89	19.969.560,94	284,98	123.715.771	284,98	123.715.771	-	-	-	-	-	284,98	-	123.715.771	-	123.715.771
26	ITEMS NUEVOS NO PREVISTOS					0,00	19.831.463.974	0,00	19.148.723.975	-	-	-	-	-	19.831.463.974	-	-	-	19.831.463.974
26.1	RETIRO DE SOBANTES	M3		15.888			10.710,89	9.861,45	156.679.517	-	-	-	-	-	10.710,89	-	170.175.477	-	170.175.477
26.2	LIMPIEZA DE JAGUEY CON PROFUNDIDAD DE 0 A 1,5CM, EXCAVACIONES BAJO AGUA	M3		26.965			1.125,00	1.125,00	30.324.375	-	-	-	-	-	1.125,00	-	30.324.375	-	30.324.375
26.3	REJILLA PARA TAPA SUMIDERO EN CONCRETO (0.50MX0.50M)	UND		213.979			176,00	176,00	37.660.234	-	-	-	-	-	176,00	-	37.660.234	-	37.660.234
26.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA AGUA LLUVA, PVC PERIFILADO DE 8"	ML		68.628			116,00	116,00	7.960.869	-	-	-	-	-	116,00	-	7.960.869	-	7.960.869
26.5	PVC PERIFILADO DE 10"	ML		171.338			555,80	555,80	95.229.633	-	-	-	-	-	555,80	-	95.229.633	-	95.229.633
26.6	TALA DE ARBOLES DIAMETRO MAYOR O IGUAL A 50 CM (INCLUYE RETIRO)	UND		403.966			26,00	26,00	10.487.511	-	-	-	-	-	26,00	-	10.487.511	-	10.487.511
26.7	RELLENO EN PIEDRA RAJON ENTRE 2" Y 8"	M3		85.046			1.327,01	1.327,01	112.856.892	-	-	-	-	-	1.327,01	-	112.856.892	-	112.856.892
26.8	MURO DE CONTENCIÓN CON ZARPA EN CONCRETO f'c=4.000 PSI	M3		891.681			171,15	171,15	152.611.284	-	-	-	-	-	171,15	-	152.611.284	-	152.611.284
26.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA EN CONCRETO REFORZADO D=1.00M	ML		1.490.457			34,00	34,00	50.675.532	-	-	-	-	-	34,00	-	50.675.532	-	50.675.532
26.10	CANAL DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO F'c=3000 PSI h=0.80M b=0.30M CON ESPESOR DE 0.10 M (SIN HIERRO). INCLUYE SOLADO	ML		177.541			205,00	205,00	36.395.890	-	-	-	-	-	205,00	-	36.395.890	-	36.395.890
26.11	REGISTRO EN CONCRETO (MANHOLE) DE 1MX1.5MX1.5M	UND		982.505			8,00	8,00	7.860.040	-	-	-	-	-	8,00	-	7.860.040	-	7.860.040
26.12	REGISTRO EN CONCRETO (MANHOLE) DE 1MX2MX1.5M	UND		1.167.317			8,00	8,00	9.338.539	-	-	-	-	-	8,00	-	9.338.539	-	9.338.539
26.13	DOBLE ANGULO SOPORTE TAPA CAVAL 2-1/2 x 2-1/2	ML		68.959			66,00	66,00	4.551.264	-	-	-	-	-	66,00	-	4.551.264	-	4.551.264
26.14	MUROS EN SISTEMA DURAPANEL CON LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 9CM DE ESPESOR	M2		83.496			17.792,08	18.520,61	1.546.390.847	-	-	-	-	-	17.792,08	-	1.495.561.546	-	1.495.561.546
26.15	MUROS EN SISTEMA DURAPANEL CON LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 24CM DE ESPESOR	M2		152.301			2.161,53	2.161,53	329.203.181	-	-	-	-	-	2.161,53	-	329.203.181	-	329.203.181
26.16	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E=10 CM	M2		79.281			6.327,71	6.327,71	501.667.697	-	-	-	-	-	6.327,71	-	501.664.962	-	501.664.962
26.17	MUROS EN SISTEMA DURAPANEL CON LAMINA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO DE 9CM DE ESPESOR	ML		50.097			3.329,09	3.329,09	166.778.720	-	-	-	-	-	3.329,09	-	166.778.720	-	166.778.720



Gobierno del Atlántico										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21										Version 1		06/03/2007							
DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21 PERIODO DE 1 - Diciembre - 2018 al 17 - Marzo - 2019										CONTRATO No. OBJETO: 01677-2014-000138 CONSTRUCCIÓN Y DOTACION DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1 INTERVENIOR CONSORCIO INTER-CDI SUPERVISOR LUIS EDUARDO MANJARRES FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 FINALIZACION INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2015 PLAZO INICIAL: 9 MESES										FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: 6 DE AGOSTO DE 2015 FECHA DE REINICIO No. 1: 13 DE OCTUBRE DE 2015 ADICIONAL No. 1 EN TIEMPO: 7 MESES FECHA DE TERMINACION ADICION No.1: 17 DE MAYO DE 2016 ADICIONAL No. 3 EN TIEMPO: 7 MESES FECHA DE TERMINACION ADICION No.3: 17 DE DIC DE 2016 ADICIONAL No. 4 EN TIEMPO: 6 MESES FECHA DE TERMINACION ADICION No.4: 17 DE MAYO DE 2017 ADICIONAL No. 5 EN TIEMPO: 6 MESES FECHA DE TERMINACION ADICION No.5: 17 DE NOVIE DE 2017		VALOR CONTRATO: \$ 46.560.021.607 ADICIONAL No. 2 EN VALOR: \$ 7.808.492.705 ADICIONAL No. 5 EN VALOR: \$ 5.661.736.380 VALORTOTAL: \$ 60.030.250.692 ADICIONAL No. 6 EN TIEMPO: 6 MESES TERMINACION ADICION No.6: 17 DE MAYO DE 2018 ADICIONAL No. 7 EN TIEMPO: 7 MESES TERMINACION ADICION No.7: 17 DE DIC DE 2018 ADICIONAL No. 8 EN TIEMPO: 3 MESES TERMINACION ADICION No.8: 17 DE MARZO DE 2019							
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4					ACUMULADO ANTERIOR					PRESENTE ACTA					ACUMULADO				
ITEM	UNID	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
26 18	M2		110.173		11.334,06	1.248.708,412	10.848,46	1.195.208,360	485,60	53.500,053	11.334,06	1.248.708,412	10.848,46	1.195.208,360	485,60	53.500,053	11.334,06	1.248.708,412	10.848,46	53.500,053	485,60	53.500,053	11.334,06	1.248.708,412	10.848,46	1.195.208,360	485,60	53.500,053	
26 19	M2		131.311		19.286,11	2.532.472,284	19.286,11	2.532.472,284	0,00	50	19.286,11	2.532.472,284	19.286,11	2.532.472,284	0,00	50	19.286,11	2.532.472,284	19.286,11	50	0,00	50	19.286,11	2.532.472,284	19.286,11	2.532.472,284	0,00	50	
26 20	M2		138.913		11.139,78	1.547.455,358	11.139,78	1.547.455,358	0,02	2.778	11.139,78	1.547.455,358	11.139,78	1.547.455,358	0,02	2.778	11.139,78	1.547.455,358	11.139,78	2.778	0,02	2.778	11.139,78	1.547.455,358	11.139,78	1.547.455,358	0,02	2.778	
26 21	ML		81.396		8.033,67	653.911,013	8.033,67	653.911,013	-	-	8.033,67	653.911,013	8.033,67	653.911,013	-	-	8.033,67	653.911,013	8.033,67	-	-	8.033,67	653.911,013	8.033,67	653.911,013	-	-		
26 22	UND		13.097		66.552,27	871.635,080	66.552,23	871.634,556	0,04	524	66.552,27	871.635,080	66.552,23	871.634,556	0,04	524	66.552,27	871.635,080	66.552,23	524	0,04	524	66.552,27	871.635,080	66.552,23	871.634,556	0,04	524	
26 23	ML		190.234		1.662,85	316.330,158	1.662,85	316.330,158	-	-	1.662,85	316.330,158	1.662,85	316.330,158	-	-	1.662,85	316.330,158	1.662,85	-	-	1.662,85	316.330,158	1.662,85	316.330,158	-	-		
26 24	ML		160.762		426,97	68.640,624	426,97	68.640,624	-	-	426,97	68.640,624	426,97	68.640,624	-	-	426,97	68.640,624	426,97	-	-	426,97	68.640,624	426,97	68.640,624	-	-		
26 25	M2		43.071,36		622.303,336	42.494,07	613.984,484	42.494,07	613.984,484	577,29	8.340,852	43.071,36	622.303,336	42.494,07	613.984,484	577,29	8.340,852	43.071,36	622.303,336	8.340,852	577,29	577,29	43.071,36	622.303,336	42.494,07	613.984,484	577,29	8.340,852	
26 26	M3		724.387		138,26	100.153,809	138,26	100.153,809	-	-	138,26	100.153,809	138,26	100.153,809	-	-	138,26	100.153,809	138,26	-	-	138,26	100.153,809	138,26	100.153,809	-	-		
26 27	M3		893.465		83,47	57.882,001	77,90	54.020,959	5,57	3.861,042	83,47	57.882,001	77,90	54.020,959	5,57	3.861,042	83,47	57.882,001	83,47	3.861,042	5,57	5,57	83,47	57.882,001	77,90	54.020,959	5,57	3.861,042	
26 28	M2		126.699		4.762,07	603.349,507	4.762,07	603.349,507	-	-	4.762,07	603.349,507	4.762,07	603.349,507	-	-	4.762,07	603.349,507	4.762,07	-	-	4.762,07	603.349,507	4.762,07	603.349,507	-	-		
26 29	M3		708.928		232,84	165.067,659	232,84	165.067,659	-	-	232,84	165.067,659	232,84	165.067,659	-	-	232,84	165.067,659	232,84	-	-	232,84	165.067,659	232,84	165.067,659	-	-		
26 30	ML		15.068,15		2.398,60	36.137,667	2.398,50	36.136,161	0,10	1.507	2.398,60	36.137,667	2.398,50	36.136,161	0,10	1.507	2.398,60	36.137,667	2.398,60	1.507	0,10	1.507	2.398,60	36.137,667	2.398,50	36.136,161	0,10	1.507	
26 31	ML		14.708,00		17.089,19	251.313,628	17.089,19	251.313,628	-	-	17.089,19	251.313,628	17.089,19	251.313,628	-	-	17.089,19	251.313,628	17.089,19	-	-	17.089,19	251.313,628	17.089,19	251.313,628	-	-		
26 32	M2		107.221,00		11.757,66	1.260.667,870	11.683,91	1.252.760,857	73,75	7.907,013	11.757,66	1.260.667,870	11.683,91	1.252.760,857	73,75	7.907,013	11.757,66	1.260.667,870	11.757,66	7.907,013	73,75	7.907,013	11.757,66	1.260.667,870	11.683,91	1.252.760,857	73,75	7.907,013	
26 33	ML		47.441,00		6.321,42	299.894,486	6.283,00	298.071,803	38,42	1.822,683	6.321,42	299.894,486	6.283,00	298.071,803	38,42	1.822,683	6.321,42	299.894,486	6.321,42	1.822,683	38,42	1.822,683	6.321,42	299.894,486	6.283,00	298.071,803	38,42	1.822,683	
26 34	M2		123.798,00		7.506,36	929.272,355	7.476,36	925.558,663	30,00	3.713,692	7.506,36	929.272,355	7.476,36	925.558,663	30,00	3.713,692	7.506,36	929.272,355	7.506,36	3.713,692	30,00	3.713,692	7.506,36	929.272,355	7.476,36	925.558,663	30,00	3.713,692	
26 35	ML		45.392,00		2.597,37	117.899,819	2.597,27	117.895,280	0,10	4.539	2.597,37	117.899,819	2.597,27	117.895,280	0,10	4.539	2.597,37	117.899,819	2.597,37	4.539	0,10	4.539	2.597,37	117.899,819	2.597,27	117.895,280	0,10	4.539	
26 36	ML		178.372,83		10,00	1.793,728	10,00	1.793,728	-	-	10,00	1.793,728	10,00	1.793,728	-	-	10,00	1.793,728	10,00	-	-	10,00	1.793,728	10,00	1.793,728	-	-		
26 37	UND		1.350.000,00		9,00	12.150,000	6,00	8.100,000	3,00	4.050,000	9,00	12.150,000	6,00	8.100,000	3,00	4.050,000	9,00	12.150,000	9,00	4.050,000	3,00	4.050,000	9,00	12.150,000	6,00	8.100,000	3,00	4.050,000	
26 38	ML		2.921,59		1.857,71	41.099,493	1.857,71	41.099,493	-	-	1.857,71	41.099,493	1.857,71	41.099,493	-	-	1.857,71	41.099,493	1.857,71	-	-	1.857,71	41.099,493	1.857,71	41.099,493	-	-		
26 39	KG		229.327,37		16.986,48	49.627,530	16.986,48	49.627,530	-	-	16.986,48	49.627,530	16.986,48	49.627,530	-	-	16.986,48	49.627,530	16.986,48	-	-	16.986,48	49.627,530	16.986,48	49.627,530	-	-		
26 40	M3		229.327,37		160,42	36.788,697	160,42	36.788,697	-	-	160,42	36.788,697	160,42	36.788,697	-	-	160,42	36.788,697	160,42	-	-	160,42	36.788,697	160,42	36.788,697	-	-		
26 41	UND		604.000,00		12,00	7.248,000	9,00	5.436,000	3,00	1.812,000	12,00	7.248,000	9,00	5.436,000	3,00	1.812,000	12,00	7.248,000	12,00	1.812,000	3,00	1.812,000	12,00	7.248,000	9,00	5.436,000	3,00	1.812,000	
26 42	UND		371.946,80		14,00	5.207,255	9,00	3.347,521	5,00	1.859,734	14,00	5.207,255	9,00	3.347,521	5,00	1.859,734	14,00	5.207,255	14,00	1.859,734	5,00	1.859,734	14,00	5.207,255	9,00	3.347,521	5,00	1.859,734	
26 43	UND		4.028.803,00		18,00	72.518,454	11,00	44.316,833	7,00	28.201,621	18,00	72.518,454	11,00	44.316,833	7,00	28.201,621	18,00	72.518,454	18,00	28.201,621	7,00	28.201,621	18,00	72.518,454	11,00	44.316,833	7,00	28.201,621	
26 44	UND		97.000,00		370,00	35.890,000	370,00	35.890,000	-	-	370,00	35.890,000	370,00	35.890,000	-	-	370,00	35.890,000	370,00	-	-	370,00	35.890,000	370,00	35.890,000	-	-		





CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4			ACUMULADO ANTERIOR			PRESENTE ACTA			ACUMULADO		
ITEM	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR						
26.73	DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21 PERIODO DE: 1 - Diciembre - 2018 al 17 - Marzo - 2019	CONTRATO No. 0167/2014-0000.38 OBJETO: CONSTRUCCION Y DOTACION DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO	GLOBAL	1.021.744,07		1,00	1.021.744	1,00	1.021.744	-	-	1,00	1.021.744	1,00	1.021.744						
26.74			UND	210.000,00		8,00	1.680.000	4,00	840.000	4,00	840.000	8,00	1.680.000	8,00	1.680.000						
26.75			GLOBAL	1.330.000,00		2,00	2.660.000	2,00	2.660.000	-	-	2,00	2.660.000	2,00	2.660.000						
26.76			GLOBAL	2.100.000,00		0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-						
26.77			UND	739.880,00		2,00	1.479.760	2,00	1.479.760	-	-	2,00	1.479.760	2,00	1.479.760						
26.78			UND	326.608,00		11,00	3.592.688	11,00	3.592.688	-	-	11,00	3.592.688	11,00	3.592.688						
26.79			UND	6.400.000,00		9,00	57.600.000	6,00	38.400.000	3,00	19.200.000	9,00	57.600.000	9,00	57.600.000						
26.80			UND	6.000.000,00		6,00	36.000.000	1,00	6.000.000	5,00	30.000.000	6,00	36.000.000	6,00	36.000.000						
26.81			M2	76.213,00		4.744,99	361.629.923	3.588,67	273.503.116	1.156,32	88.126.807	4.744,99	361.629.923	4.744,99	361.629.923						
26.82			GLOBAL	19.322.104,00		2,00	38.644.208	2,00	38.644.208	-	-	2,00	38.644.208	2,00	38.644.208						
26.83			ML	470.600,00		241,50	113.649.900	114,56	53.911.936	126,94	59.737.964	241,50	113.649.900	241,50	113.649.900						
26.84			M2	53.292,00		6.298,96	335.684.176	6.298,89	335.680.686	0,07	3.491	6.298,96	335.684.176	6.298,96	335.684.176						
26.85			M2	15.665,00		7.505,40	117.586.190	7.505,40	117.572.080	0,90	14.110	7.505,30	117.586.189	7.505,30	117.586.189						
26.86			ML	9.389,00		1.682,60	15.908.747	1.685,10	15.836.255	7,50	70.483	1.682,60	15.908.747	1.682,60	15.908.747						
26.87			M2	16.464,00		4.802,08	75.768.645	4.802,63	75.777.659	(0,55)	(9,014)	4.802,08	75.768.645	4.802,08	75.768.645						
26.88			ML	9.878,00		1.303,86	12.879.529	1.239,96	12.247.337	64,00	632.192	1.303,86	12.879.529	1.303,86	12.879.529						
26.89			M2	71.364,00		4.956,04	353.682.696	4.899,95	349.679.853	56,09	4.002.842	4.956,04	353.682.696	4.956,04	353.682.696						
26.90			ML	35.682,00		1.219,88	43.527.758	1.183,38	42.225.365	36,50	1.302.993	1.219,88	43.527.758	1.219,88	43.527.758						
26.91			UND	672.692,00		66,00	44.397.672	0,00	-	66,00	44.397.672	66,00	44.397.672	66,00	44.397.672						
26.92			M2	98.454,00		4.164,97	410.057.956	4.163,56	409.919.136	1,41	138.820	4.164,97	410.057.956	4.164,97	410.057.956						
26.93			UND	955.087,00		0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-						
26.94			UND	418.455,00		34,00	5.048.830	34,00	5.048.830	-	-	34,00	5.048.830	34,00	5.048.830						
26.95			UND	148.495,00		47,00	42.252.154	47,00	42.252.154	-	-	47,00	42.252.154	47,00	42.252.154						
26.96			UND	898.982,00		43,00	32.250.000	43,00	32.250.000	-	-	43,00	32.250.000	43,00	32.250.000						
26.97			UND	750.000,00		45,066,10	638.992.179	45,066,09	638.992.090	0,01	89	45,066,10	638.992.179	45,066,10	638.992.179						
26.98			KG	14.179,00		2.696,73	97.880.512	2.696,69	97.879.080	0,04	1.452	2.696,73	97.880.512	2.696,73	97.880.512						
26.99			ML	36.296,00		1.964,81	71.314.744	1.964,78	71.313.655	0,03	1.089	1.964,81	71.314.744	1.964,81	71.314.744						
26.100			ML	356.795,00		218,82	78.073.882	213,82	76.289.907	5,00	1.783.975	218,82	78.073.882	218,82	78.073.882						
26.101			M3	351.613,00		17,28	6.075.873	17,28	6.075.873	0,00	-	17,28	6.075.873	17,28	6.075.873						
26.102			ML	75.616,00		0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-						
26.103			UND	700.691,00		40,00	28.027.640	26,00	18.217.968	14,00	9.809.674	40,00	28.027.640	40,00	28.027.640						
26.104			UND	227.091,00		15,00	3.406.365	13,00	2.952.183	2,00	454.182	15,00	3.406.365	15,00	3.406.365						
26.105			UND	129.827,00		35,00	4.333.945	30,00	3.714.810	5,00	619.135	35,00	4.333.945	35,00	4.333.945						
26.106			UND	65.500,00		21,00	1.375.500	7,00	458.500	14,00	917.000	21,00	1.375.500	21,00	1.375.500						
26.107			KG	2.947,00		0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-	-						
26.108			ML	247.286,00		39,00	9.644.154	0,00	-	39,00	9.644.154	39,00	9.644.154	39,00	9.644.154						
26.109																					



Gobernación del Atlántico										Atlántico Líder!										ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21										Versión 1			
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 21 PERIODO DE: 1 - Diciembre -2019 al 17 -Marzo -2019										CONTRATO No. 0167/2014-000138 OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE 21 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CDI-21 - GRUPO 1 INTERVENITOR: CONSORCIO INTER-CDI SUPERVISOR: LUIS EDUARDO MANJARRES FECHA CONTRATO: 15 DE OCTUBRE DE 2014 FECHA DE INICIO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2014 FINALIZACION INICIAL: 10 DE AGOSTO DE 2015 PLAZO INICIAL: 9 MESES										FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1: FECHA DE REINICIO No. 1: ADICIONAL No. 1 EN TIEMPO: FECHA DE TERMINACION ADICION No.1: ADICIONAL No. 3 EN TIEMPO: FECHA DE TERMINACION ADICION No.3: ADICIONAL No. 4 EN TIEMPO: FECHA DE TERMINACION ADICION No.4: ADICIONAL No. 5 EN TIEMPO: FECHA DE TERMINACION ADICION No.5: ADICIONAL No. 8 EN TIEMPO: FECHA DE TERMINACION ADICION No.8:										VALOR CONTRATO: ADICIONAL No. 2 EN VALOR: ADICIONAL No. 5 EN VALOR: VALOR TOTAL: ADICIONAL No. 6 EN TIEMPO: TERMINACION ADICION No.6: ADICIONAL No. 7 EN TIEMPO: TERMINACION ADICION No.7: ADICIONAL No. 8 EN TIEMPO: TERMINACION ADICION No.8:		\$ 46.560.021.607 \$ 7.808.492.705 \$ 5.661.736.380 \$ 80.030.250.692 6 MESES 17 DE MAYO DE 2018 7 MESES 17 DE DIC DE 2018 3 MESES 17 DE MARZO DE 2019	
CONDICIONES CONTRACTUALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATIVA No. 4										PRESENTE ACTA										ACUMULADO			
ITEM	NOMBRE	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR																			
26,145	INSTALACION DE GAS CDI CENTENARIO	GLOBAL				1,00	4.600.000	0,00	-	1,00	-	4.600.000	1,00	4.600.000																			
26,146	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMETICA DE 120 MTS. LED	UND		231.061,48		0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-																			
26,147	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SUPEREMERGENCIA LED	UND		200.507,04		0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-																			
26,148	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO TORTUGA CON BOMBILLO	UND		158.148,99		25,00	3.953.725	0,00	-	25,00	-	3.953.725	25,00	3.953.725																			
26,149	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ALUMBRADO PUBLICO	UND		193.148,99		0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-																			
26,150	TABLERO GENERAL EN BAJA TENSION 225A LAMINA CALRAL 7095 CON PROTECCIONES PRINCIPALES Y SECONDARIAS DPS- TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y DEMAS	UND		18.429.767,56		0,00	0	0,00	-	-	-	-	-	-																			
26,151	EQUIPO ELECTROGENO DIESEL DE 112.5 KVA TRIFASICA CON CABINA DE INSONORIZACION	UND		63.587.441,47		1,00	63.587.441	1,00	63.587.441	-	-	-	1,00	63.587.441																			
26,152	ACOMETIDA PRINCIPAL DESDE TRANSFORMADOR HASTA TABLERO PRINCIPAL	ML		143.778,24		128,00	18.403.815	47,00	6.757.577	81,00	-	11.646.037	128,00	18.403.615																			
COSTO DIRECTO							\$ 42.626.409.527		\$ 41.170.176.496		\$ 1.456.233.031		\$ 42.626.409.527																				
A.T.U 35,08%							\$ 14.955.185.053		\$ 14.444.275.626		\$ 510.909.427		\$ 14.955.185.053																				
COSTO TOTAL OBRA FISICA							\$ 57.581.594.580		\$ 55.614.452.121		\$ 1.967.142.459		\$ 57.581.594.580																				
DOTACION							\$ 2.448.856.111		\$ 1.603.739.710		\$ 844.916.401		\$ 2.448.656.111																				
COSTO TOTAL EJECUTADO							\$ 60.030.250.691		\$ 57.218.191.831		\$ 2.812.058.860		\$ 60.030.250.691																				
COSTO AMORTIZACION DEL ANTICIPO PAGADO A FAVOR DEL CONTRATISTA									\$ 15.666.527.396		\$ 2.812.058.860		\$ 15.666.527.396																				
									\$ 41.551.664.435		\$ 2.812.058.860		\$ 44.363.723.291																				