

PRORROGA No. 3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

PRÓRROGA No. 3 A LA SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022

Entre los suscritos,

- (i) **MAURICIO ORDÓÑEZ GÓMEZ** mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 79.553.835, en condición de representante legal de la **SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A.**, con NIT 800.159.998-0, constituida mediante escritura pública número mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho (18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaría Veintinueve (29) de Bogotá D.C., como sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, vinculada al Ministerio de Hacienda, organismo dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolución S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS** identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el **PATRIMONIO AUTÓNOMO**, constituido en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará “el **CONTRATANTE**”.
- (ii) **JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO**, identificado con la cédula de ciudadanía número 73.132.095, quien actúa en nombre y representación de **ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.**, identificada con **NIT. 812.001.126-1**, según consta en el certificado de existencia y representación legal – *adjunto*- quien en adelante y para todos los efectos de este vínculo contractual se denominará el **INTERVENTOR**.

Hemos decidido celebrar la presente Prórroga a la suspensión No. 1 al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022**, en adelante el **CONTRATO**, que se regulará por las Cláusulas enunciadas a continuación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 7 de julio de 2022 **FINDETER** y el **PROINVIAS S.A.S** suscribieron el **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022**, cuyo objeto es: “**SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN Y LA LÍNEA DE ADUCCIÓN, DESARENADOR Y ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS NECESARIAS DESDE LA QUEBRADA “LAS TOMAS” HASTA EL TANQUE DEL SECTOR EL BOQUERÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE PAMPLONA – NORTE DE SANTANDER”**.”
2. Que la cláusula tercera del contrato dispone que “(...) *El plazo general del contrato es de SIETE (7) MESES. El plazo general del contrato comenzará a contabilizarse a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio (...)*”.
3. Que, las partes suscribieron acta de inicio del Contrato en referencia, el día 12 de octubre de 2022.
4. Que la cláusula vigésima novena del contrato dispone que:

PRORROGA No. 3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

"(...) Se podrá suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión.

PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta de Reinicio.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del CONTRATO, EL CONTRATISTA deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda.

PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del CONTRATO el CONTRATISTA asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte del CONTRATISTA".

5. Que el numeral 20.2 de los Estudios Previos que hacen parte integral del contrato, disponen que:

"22.2. CONDICIONES SUSPENSIVAS Y RESOLUTORIAS

Posterior a la suscripción del contrato, y en el primer mes de ejecución del mismo, la interventoría deberá verificar y hacer seguimiento y control al contratista de obra quien deberá verificar la documentación del proyecto como estudios, diseños, planos, especificaciones técnicas, permisos ambientales, información predial, servidumbres y demás documentos que lo conforman, y confrontar además esta información con las condiciones de campo. Si como resultado de la verificación, se evidencia alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye una condición suspensiva tiempo en el cual no se reconocerán valores adicionales al contratista de obra, ni al contratista de interventoría y que, de no ser resuelta, podrá dar origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven.

- *Condición suspensiva por oposición de la comunidad a la construcción del proyecto.*

Si surtida la revisión del proyecto, se identifica oposición de la comunidad a la ejecución del mismo, el Ente Territorial con el apoyo del Contratista de obra y con el seguimiento de la interventoría tendrá un plazo mínimo de DOS (2) MESES o un plazo mayor que podrá ser acordado entre las partes para solucionar dicha oposición. La oposición de la comunidad deberá ser suficiente para hacer imposible la ejecución total o parcial del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solución viable para la ejecución del mismo. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposición de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestión Social que incluye las actividades de socialización, concertación y negociación, si hubiese lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposición de los líderes y la comunidad, se deberá demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecución debido a esta situación.

Es responsabilidad de la INTERVENTORÍA verificar y corroborar la información y la documentación de respaldo entregado por el CONTRATISTA de obra frente a la oposición de la comunidad.

Por tanto, se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos el Ente Territorial con apoyo del Contratista de conformidad con las obligaciones derivadas del contrato y demás documentos de la convocatoria, obtengan la aprobación de la comunidad a la ejecución del proyecto. El plazo de la condición suspensiva comenzará a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL sobre la necesidad de la aprobación de la comunidad a la ejecución del proyecto.

Transcurrido el término para resolver la condición suspensiva y la misma no sea superada, ésta se entenderá fallida, y dará lugar a la terminación del contrato y la cesación de los efectos que de éste se deriven".

PRORROGA No. 3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

6. Que el día 02 de marzo de 2023 la Secretaría de planeación municipal de Pamplona con el oficio No SPM-165/2023, solicitó la suspensión del convenio interadministrativo 0807-2022 y de los contratos derivados de obra e interventoría teniendo en cuenta que *"(...) no ha sido posible el traslado de material al sitio de construcción del presente proyecto ya que se han presentado inconvenientes con la comunidad, razón por la cual no se ha dado inicio a la ejecución del mismo (...)"*
7. Que mediante comunicación 06 de marzo de 2023 el contratista manifestó que *"(...) Se realizo una nueva reunión con el Municipio, con Empopamplona, la Interventoría, la Comunidad y el contratista, para realizar un acuerdo con la comunidad de las veredas afectadas para poder dar inicio a la ejecución de la obra, pero no se llegó a ningún acuerdo, ya que exigieron unas mejoras de las vías de estas veredas, las cuales se deberían hacer inmediatamente para permitir el ingreso del material. (...) Debido a esta situación se solicita la suspensión del contrato de obra de la referencia, hasta que se subsane los inconvenientes presentados en el sitio de la obra con las comunidades de las veredas García y Monteadentro (...)"*
8. Que mediante comunicación 07 de marzo de 2023 el Interventor manifestó que *"(...) realizar una suspensión temporal del contrato, a la espera de que el Municipio de Pamplona, en el marco de sus obligaciones, dé solución a la problemática existente, la cual consideramos conveniente y oportuna para el caso. (...)"*
9. Que el 10 de marzo de 2023, las partes suscribieron el Acta de suspensión No. 1 al Contrato, por un término de dos (02) meses es decir desde el día trece (13) de marzo de dos mil veintitrés (2.023) hasta el día trece (13) de mayo del mismo año.
10. Que derivadas de las circunstancias particulares presentadas en ejecución del objeto contractual, el Comité Fiduciario No. 50 del 10 de mayo de 2023, instruyó a la Fiduciaria para que como vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRÉS** prorrogara la suspensión del respectivo contrato por el termino de dos (02) meses.
11. Que el 10 de mayo de 2023, las partes suscribieron la Prórroga No. 1 a la Suspensión No. 1 al contrato, por un término de dos (02) meses, contados a partir del día trece (13) de mayo de dos mil veintitrés (2023) hasta el día trece (13) de julio del mismo año, fecha en la cual se reiniciaría el contrato de forma automática.
12. Que derivadas de las circunstancias particulares presentadas en ejecución del objeto contractual, el Comité Fiduciario No. 54 del 07 de julio de 2023, instruyó a la Fiduciaria para que como vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRÉS** prorrogara la suspensión del respectivo contrato por el término de dos (02) meses.
13. Que el 07 de julio de 2023, las partes suscribieron la Prórroga No. 2 a la Suspensión No. 1 al contrato, por un término de dos (02) meses, contado a partir del día diez (10) de julio de dos mil veintitrés (2.023) hasta el día diez (10) de septiembre del mismo año, fecha en la cual se reiniciaría el contrato de forma automática.
14. Que el día 01 de septiembre de 2023, la Secretaría de Planeación Municipal de Pamplona mediante

PRORROGA No. 3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

Oficio No. SPM-653-2023, solicitó la Prórroga No. 3 a la Suspensión No. 1 por el término de dos (02) meses calendario, teniendo en cuenta que "(...) se requiere el tiempo necesario para terminar el cumplimiento de compromisos y por ende suscribir el acta de concertación con la comunidad".

15. Que, mediante comunicación del 04 de septiembre de 2023, el Interventor manifestó que "(...) esta Interventoría considera oportuno conceder la ampliación a la suspensión vigente, por un término no mayor a DOS (2) MESES, a partir de la fecha de vencimiento de la misma. Sin embargo, se podrá dar el reinicio de las actividades antes del vencimiento de esta suspensión, si se superan con anterioridad los motivos que generaron la misma (...)"
16. Que mediante comunicación del 05 de septiembre de 2023, el Supervisor del Contrato de Interventoría manifestó que: "(...) En virtud de la anterior, la supervisión recomienda al comité técnico la prórroga No. 3 a la suspensión No. 1 por condiciones suspensivas del contrato de Obra No. 010-2022 y contrato de interventoría No. 015-2022, por el término de dos (02) meses, de acuerdo con lo solicitado por el contratista y avalado por la interventoría, con base en lo manifestado por el Municipio de Pamplona, ya que se evidencia que las causas que dieron origen a la suspensión, a la fecha aún persisten."
17. Que derivadas de las circunstancias particulares presentadas en ejecución del objeto contractual, el Comité Fiduciario No. 59 del 07 de septiembre de 2023, instruyó a la Fiduciaria para que como Vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRÉS** prorrogara la suspensión del respectivo contrato por el término de dos (02) meses.

Que, de conformidad con lo anterior, las partes acuerdan las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - SUSPENSIÓN: Las partes de común acuerdo determinan la Prórroga No 3. de la suspensión No. 1 de la ejecución del **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022**, por un término de dos (02) meses es decir desde el día diez (10) de septiembre de dos mil veintitrés (2.023) hasta el día diez (10) de noviembre del mismo año, fecha en la cual se reiniciará el contrato de forma automática, sin perjuicio de que las parte los puedan reiniciar antes, para lo cual se suscribirá un acta de reinicio.

SEGUNDA. - Las partes acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el contrato, toda vez que son situaciones previsibles por el **CONTRATISTA**.

TERCERA. - EL CONTRATANTE se reserva la facultad de continuar o iniciar con las acciones acordadas en el contrato en caso de configurarse incumplimiento total o parcial.


CUARTA. -GARANTÍAS: El **CONTRATISTA** se compromete a mantener vigentes las pólizas de garantías exigidas y a actualizarlas para el tiempo adicional que dure esta suspensión y la ejecución del contrato, para lo cual, se deberá informar lo correspondiente a la existencia del presente documento a la compañía Aseguradora, y presentarla ante **EL CONTRATANTE** en un plazo no mayor a tres (03) días, contados a partir de la suscripción de la presente Acta.

PRORROGA No. 3 AL ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022 SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN ANDRÉS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. Y ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S

QUINTA. -PERFECCIONAMIENTO: La presente Acta de suspensión al **CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 015-2022**, se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia de lo anterior, suscribimos en presente documento el siete (07) de septiembre de dos mil veintitrés (2.023).

EL CONTRATANTE,




MAURICIO ORDOÑEZ GÓMEZ

Representante Legal

FIDUAGRARIA S.A.

En su calidad de vocera y administradora del
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - AGUA SAN
ANDRES**

EL CONTRATISTA



JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO

Representante Legal

ARQUITECTOS

INGENIEROS

CONSTRUCTORES S.A.S

Elaboró: Tatiana Anaya Cargo: Abogada JAC	Revisó y aprobó: Laura Sánchez Cargo: Jefe de Asuntos Contractuales	Revisó: Andrés Camilo Rubiano Cargo: Profesional Administración de Negocios	Revisó y aprobó: Yaneth Santamaria Cargo: Jefe Administración de Negocios
--	--	--	--