

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 PAF-ATF-I-003-2024

Contrato No.	PAF-ATF-I-003-2024
Objeto:	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN".
Contratante:	PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
Contratista:	UNION TEMPORAL INTERCONSTRUCCIONES HIDRICAS POPAYÁN.
Fecha de suscripción del contrato:	Veintiuno (21) de marzo de 2024.
Fecha de inicio:	Veintitrés (23) de mayo de 2024.
Plazo del contrato:	Veinticinco (25) meses.
Valor del contrato:	MIL CUATROCIENTOS UN MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CUATRO PESOS M/CTE (\$1.401.716.634)
Fecha de la Suspensión No. 01:	Cinco (5) de agosto de 2024
Plazo de la Suspensión No. 01:	Dos (02) meses: Cinco (5) de agosto de 2024 hasta el cinco (5) de octubre de 2024.

Entre los suscritos, por una parte **PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER** cuya vocera y administradora es **FIDUCIARIA BOGOTÁ** quien se encuentra representada por **JULIÁN GARCÍA SUÁREZ** identificado con cédula de ciudadanía número 16.794.858 expedida en Cali, en su calidad de CONTRATANTE, y por la otra, la **UNION TEMPORAL INTERCONSTRUCCIONES HÍDRICAS POPAYÁN**, quien se encuentra representada por **ROSA ELENA MACIAS RUDAS**, identificada con cédula de ciudadanía número 22.588.833, quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y quienes conjuntamente se denominarán LAS PARTES; hemos convenido SUSPENDER la ejecución del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-003-2024, atendiendo las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que, el 21 de marzo de 2024, LAS PARTES suscribieron el contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-003-2024, cuyo objeto es LA INTERVENTORÍA INTEGRAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN" en el que se acordó en la



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com
Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C – PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077
 Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 PAF-ATF-I-003-2024

Cláusula Segunda – plazo “la ejecución del contrato de interventoría es de VEINTICINCO (25) MESES la cual se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio”.

Asimismo, se acordó en la Cláusula Trigésimo-Primera – documentos del contrato “se entienden incorporados en este contrato y por lo tanto vinculan jurídicamente a las partes (...) 1. **Términos de referencia** de la Convocatoria PAF-ATF-I-003-2024”, los cuales señalan:

“(…) Si como resultado de la verificación, se evidencia alguno de los eventos listados a continuación, se entenderá que dicho presupuesto fáctico constituye una condición suspensiva tiempo en el cual no se reconocerán valores adicionales al contratista y que, de no ser resuelta, podrá dar origen a la resolución del contrato y a la cesación de los efectos que de éste se deriven.

(…)

Condición suspensiva por deficiencias en estudios y diseños:

Si surtida la revisión de los estudios y diseños del proyecto, y con la aprobación de la interventoría, se verifica la imposibilidad de ejecución de las obras, debido a la falencia en los estudios elaborados por el estructurador del proyecto, el Ente Territorial como beneficiario del mismo, tendrá un plazo mínimo de DOS (2) MESES o un plazo mayor que podrá ser acordado entre las partes para realizar los ajustes o complementaciones requeridos a los estudios o diseños.

Se entenderá superada la condición suspensiva cuando dentro de los plazos establecidos, el Ente Territorial realice los ajustes requeridos a los estudios o diseños del proyecto. Los tiempos de la condición suspensiva comenzaran a contabilizarse a partir de la fecha en que la CONTRATANTE informe por escrito al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de los ajustes requeridos para la ejecución del proyecto. Transcurrido el término para su resolución sin que se verifique su cumplimiento ésta se entenderá fallida, y se resolverá el contrato y la cesación de los efectos que de éste se deriven.

Si una vez realizados los ajustes se requiere la reformulación del proyecto por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y este emite concepto de NO viabilidad a la solicitud de reformulación realizada por el Ente Territorial, dará lugar a que se entienda fallida esta condición y se resolverá el contrato y la cesación de los efectos que de éste se deriven.

2. Que el 23 de mayo de 2024, el contratista de obra y el contratista de interventoría suscribieron acta de inicio.
3. Que el 5 de agosto de 2024, mediante oficio 2202450508029, FINDETER en calidad de fideicomitente y supervisor del proyecto compartió al alcalde de Popayán – Cauca, el informe final de la FASE I (Revisión de estudios y diseños) en el que se emitió concepto de no viabilidad de inicio del proceso constructivo, hasta tanto sean aclarados y ajustados los hallazgos evidenciados.
4. Que el 6 de agosto de 2023, mediante correo electrónico la Supervisora¹ Designada por FINDETER, instruyó a la Fiduciaria Bogotá S. A., la elaboración y suscripción de la presente Acta de Suspensión por un período de dos (02) meses.
5. Que, de acuerdo con las consideraciones anteriores LAS PARTES acuerdan suscribir el presente documento conforme a los siguientes términos.

¹ Designación de supervisión del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA ETAPA I DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, MUNICIPIO DE POPAYÁN” a Liliana Carolina Maldonado Santafé de fecha 26 de febrero de 2024.



Signatory of:



Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C – PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077

Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co

ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 PAF-ATF-I-003-2024

En razón de lo anterior, LAS PARTES acuerdan los siguientes:

TÉRMINOS DE LA SUSPENSIÓN

PRIMERO. – SUSPENDER la ejecución del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-003-2024, por el término de dos (02) meses, contados a partir del cinco (5) de agosto de 2024.

Inicio de la Suspensión No. 01	cinco (5) de agosto de 2024.
Plazo de la Suspensión No. 01	Dos (02) meses
Terminación de la Suspensión No. 01	cinco (5) de octubre de 2024.


PARÁGRAFO: LAS PARTES acuerdan la presente se prorrogará por el mismo término, hasta tanto se hayan superados los motivos que dieron origen a la presente suspensión, para lo cual se deberá contar con el aval del supervisor, para dar inicio a la ejecución de la FASE II, para lo cual se procederán a suscribir un Acta de reinicio con el visto bueno del Interventor y Supervisor.

SEGUNDO. – LAS PARTES acuerdan que en el periodo de suspensión no se reconocerá por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato, toda vez que son situaciones previsibles por el contratista.

TERCERO. – EL CONTRATISTA se compromete a ampliar la vigencia de las pólizas por el término de duración de la presente suspensión, de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DECIMOSEXTA del Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-003-2024 suscrito entre LAS PARTES.

En constancia de lo anterior, la presente Acta de Suspensión No. 1 al Contrato de Interventoría No. PAF-ATF-I-003-2024, se firma a los cinco (5) días del mes de agosto de 2024.

CONTRATANTE



LFMC

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ

DWR

Representante Legal

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO


LMPP

ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Arias Ordoez
Carlos Alfredo

Firmado digitalmente por
Arias Ordoez Carlos Alfredo
Fecha: 2024.08.05 15:23:48
0210

CONTRATISTA,



ROSA ELENA MACÍAS RUDAS

Representante

**UNIÓN TEMPORAL INTERCONSTRUCCIONES
HIDRICAS POPAYÁN.**



Signatory of:



Principles for
Responsible
Investment

Línea de Servicio al Cliente: Bogotá al 601-3485400, opción 2 y a nivel nacional al 018000526030 y/o al correo electrónico atencion.fidubogota@fidubogota.com

Defensor del Consumidor Financiero: Álvaro Rodríguez Pérez. Calle 36 No. 7-47, Piso 5, Bogotá D.C – PBX: 601-3320101, Fax: 3400383 Celular: 318-3730077

Correo Electrónico: defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co